

Stan przygotowań do realizacji zadań inwestycyjnych w 2022 roku

| Lp. | Nazwa zadania | Efekty rzeczowe | | | Planowane rozpoczęcie inwestycji | Planowane zakończenie inwestycji | Stopień realizacji |
|-----------|--|--|--------|---|--|----------------------------------|-------------------------------------|
| | Budowa i modernizacja dróg, parkingów, chodników... | | | | | | |
| I | <i>Ulica Skłodowskiej – Curie</i> | | | | wrzesień 2021 | kwiecień 2022 | Zadanie w trakcie realizacji |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • ulica o długości • jezdnia o szerokości • ciąg pieszo-rowerowy o szerokości • pobocze utwardzone o szerokości | 478,44 | m | umowa zawarta dnia 10.09.2021 | 15.04.2022 | |
| | | | 6,00 | m | | | |
| | | | 2,50 | m | | | |
| | | | 0,75 | m | | | |
| II | <i>Ulica Chmielna ze Spacerową</i> | | | | grudzień 2021 | maj 2022 | Zadanie w trakcie realizacji |
| | | <p><u>ul. Chmielna</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • ulica o długości • jezdnia o szerokości • chodnik jednostronny o szerokości • chodnik jednostronny i dwustronny przy przejściach dla pieszych i skrzyżowaniach o szerokości <p><u>ul. Spacerowa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • ulica o długości • jezdnia o szerokości | 215,30 | m | umowa zawarta dnia 29.12.2021 | 11.05.2022 | |
| | | | 5,00 | m | | | |
| | | | 1,50 | m | | | |
| | | | 2,00 | m | | | |
| | | | 174,20 | m | | | |
| | | | 5,00 | m | przekazanie placu budowy nastąpiło dnia 11.01.2022 | | |

| | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|---|--------|---|--|------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • chodnik jednostronny i dwustronny przy przejściach dla pieszych i skrzyżowaniach o szerokości | 2,00 | m | | | |
| III | | | | | lipiec | grudzień | |
| | Ulica Ekonomiczna – sięgacz | | | | | | |
| | (Dawniej Intermodalna) | <ul style="list-style-type: none"> - droga • ulica o długości • szerokość jezdni • nawierzchnia z masy asfaltowej • chodnik jednostronny o szer. • oświetlenie uliczne • kanalizacja deszczowa • zjazdy | 646,10 | m | | | Wykonano dokumentację projektową – budowa odgałęzienia ul. Intermodalnej w Kutnie |
| | | | 7,00 | m | | | |
| | | | 2,00 | m | | | Uzyskano pozwolenie na budowę. |
| IV | Ulica Wysockiego | | | | marzec | czerwiec | Zadanie w trakcie realizacji |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - droga • ulica o długości • szerokość jezdni • chodnik jednostronny o szerokości 1,5 – 2,0 m z kostki betonowej szarej o grubości 8 cm • nakładka asfaltowa • zjazdy z kostki betonowej czerwonej o grubości 8 cm | 257,50 | m | umowa zawarta dnia 17.03.2022 | 29.06.2022 | |
| | | | 6,00 | m | przekazanie placu budowy nastąpiło dnia 29.03.2022 | | |
| V | Ulica Pałacowa (chodnik) | | | | | | |
| | | | | | | | Zadanie realizowane przez Wydział Zarządzania Drogami i Transportu |

| | | | | | | |
|-------------|---|--|--|-----------------------------------|------------|--|
| VIII | Budowa utwardzonego zjazdu z DK60 w ul. Zacisze | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| IX | Dokumentacje techniczne, opracowania, analizy: | | | | | |
| 1 | Aktualizacja dokumentacji sygnalizacji DK 92- Poprzeczna | | | 20.04.2021 | 15.05.2022 | |
| 2 | Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu, budynku zaplecza sportowego i opracowanie badań podłoża gruntowego oraz pozyskanie map do celów projektowych dla zadania:Przebudowa boiska piłkarskiego oraz budynków zaplecza spotowo-szatniowo-biurowego Stadionu Miejskiego przy ul.Bł.Ks. Michała Oziębłowskiego | | | 20.05.2021 | 28.01.2022 | |
| 3 | Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej w ul. Matejki i Siemiradzkiego | | | 27.09.2021 | 10.03.2022 | |
| 4 | Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie ulic Polnej, Kucieńskiego, Gadomskiego oraz Gliszczyńskiego w Kutnie | | | 5.01.2022 | 30.06.2022 | Aktualnie jest złożony wniosek o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład. Trwa procedura jego rozpatrzenia. |
| 5 | Dokumentacja projektowa budowa i przebudowa ulic: Kosmonautów, Komuny Paryskiej, Kolumba oraz Obrońców Warszawy w Kutnie | | | 16.03.2022 | 31.08.2022 | Aktualnie jest złożony wniosek o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład. Trwa procedura jego rozpatrzenia. |
| 6 | Dokumentacja projektowa budowa i przebudowa ulic: Odlewnicza i Skłęczkowaska – bis (droga , oświetlenie, kanalizacja deszczowa i kanał technologiczny) | | | Dokumentacja wykonana w 2021 roku | | Aktualnie jest złożony wniosek o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład. Trwa procedura jego rozpatrzenia. |
| 7 | Wykonanie projektu klimatyzacji w budynku żłobka "Wesoła łąka" w Kutnie ul. Troczewskiego | | | 23.03.2022 | 29.03.2022 | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|----------------------|----------------------|---|
| X | Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej i sportowej w dolinie rzeki Ochni, na terenie miasta | | | | Czerwiec 2022 | czerwiec 2023 | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • pawilon informacji turystycznej • ścieżki pieszo-rowerowe • rozarium – tereny rekreacyjne nad Ochnią • pumptrack - rowerowy plac zabaw • szlaki turystyczne | | | | | Wykonano dokumentację projektową. Trwają przygotowania do wszczęcia procedury przetargowej. Uzyskano dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład. |
| XI | Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie | | | | kwiecień 2019 | Wrzesień 2022 | Zadanie w trakcie realizacji |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • remont, przebudowa, częściowa odbudowa i rozbudowa obiektu • zmiana zakresu użytkowania budynku pałacu • remont i przebudowa budynku muzeum • budowa budynku ekspozycyjnego wraz z łącznikami • zagospodarowanie terenu wokół budynku pałacu oraz poszczególnych budynków kompleksu muzealnego | | | | | Zadanie jest realizowane w okresie od dnia 27.03.2019r. Wykonawca złożył wniosek o przedłużenie terminu realizacji do m-ca września z uwagi na trudności spowodowane stanem epidemii, wojną i uzgodnieniami z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków. |
| | Wykonano : | <ul style="list-style-type: none"> - odbudowę budynku pałacu wraz z budową podpiwniczenia pod częścią zachodnią pałacu i łącznika podziemnego łączącego pałac z pawilonem - łącznik wejściowy od placu marsz. J. Piłsudskiego łączący budynek pałacu z budynkiem Ratusza - pawilon ekspozycyjny wraz łącznikiem północnym łączącym pawilon z budynkiem Ratusza. | | | | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - remont elewacji i dachu oraz roboty ogólnobudowlane w Ratuszu - przyłącza: wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla kompleksu budynków - instalacje sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne, instalacje cienne wraz z węzłem cieplnym. - konserwację i restaurację substancji zabytkowej, wzmocnienie, uzupełnienie i wykonanie fundamentów, - nowej piwnicy w części zachodniej budynku pałacu, klatkę schodową oraz windę osobową, docieplenie ścian od wewnątrz, prace izolacyjne i przeciwwodne - remont i wymianę więźby dachowej wraz z wykonaniem warstw dachowych z zastosowaniem gontu w części nowe warstwy posadzkowe - rozprowadzono przewody instalacji sanitarnych, ciepłych wraz z węzłem cieplnym, wentylacji i klimatyzacji, hydrantowej, elektrycznej i teletechnicznej, odgromowej - na budynku pałacu zamontowano detale architektoniczne i rzeźbiarskie tj. lukarny, wazy, tympanon, orła przyłącza: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz wykonaniem instalacji zewnętrznych sanitarnych oraz elektrycznych na terenie dziedzińca pałacu saskiego - w budynku Muzeum (d. Ratusz) wykonano remont budynku, a w szczególności: przebudowę parteru dla potrzeb planowanych pomieszczeń ekspozycyjnych Muzeum, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowego pokrycia dachowego wraz z wymianą instalacji odgromowej, remont wieży i zegara, wymianę obróbek blacharskich i remont kominów - w pomieszczeniach wykonano remont ścian, posadzek wraz z wymianą instalacji wewnętrznych sanitarnych i elektrycznej - roboty związane z dociepleniem ścian zewnętrznych pałacu - prace związane z wykonaniem detali rzeźbiarskich i architektonicznych w trakcie realizacji: - trwają roboty wykończeniowe w pomieszczeniach - montaż stolarki okiennej - montaż instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji elektrycznej i teletechnicznej. - prace na terenie dziedzińca związane z zagospodarowaniem terenu - prace wykończeniowe budynku pałacu - prace wykończeniowe wewnątrz budynku Ratusza wraz z montażem instalacji elektrycznej i teletechnicznej - w pawilonie ekspozycyjnym oraz łączniku północnym trwają prace wykończeniowe ścian, posadzek oraz kontynuowanie są roboty związane z instalacjami wewnętrznymi - w łączniku wschodnim wykonywana jest konstrukcja drewniana i pokrycie dachu nad stropem żelbetowym obiektu. |
|--|--|--|

| XII | Plac zabaw na 5 – budżet obywatelski | | | | marzec | czerwiec | Zadanie w trakcie realizacji |
|------|---|---|-------------|------------------------|---------------------------------|-----------------|---|
| | | urządzenie zabawowe: • zestaw klasyczny • system piramida • huśtawka z bocianim gniazdem • bujawka ważka • bujak jeeb • gra- chwytak piłek • ścianka wspinaczkowa • ławki • kosz | 2 1 | szt. szt. | umowa zawarta dnia 16.03.2022r. | | Została zawarta umowa użyczenia części terenu położonego w Kutnie przy ul. Łęczyckiej 11 pod montaż zewnętrznych urządzeń zabawowych. |
| XIII | Boisko wielofunkcyjne przy ul. Granicznej – budżet obywatelski | | | | marzec | lipiec | Zadanie w trakcie realizacji |
| | | • boisko wielofunkcyjne • bramki 3x2 • komplet stojaków z koszami do koszykówki | 448,00 2 | m ² szt. | umowa zawarta dnia 4.03.2022r. | | |
| XIV | Tor do rekreacyjnej jazdy na rolkach – budżet obywatelski | | | | lipiec | sierpień | |
| | | • tor o długości 76 m i szerokości 2 m • nawierzchnia asfaltowa | 152,00 | m ² | | | Została zawarta umowa użyczenia części terenu położonego w Kutnie przy ul. Wł. Jagiełły 6 pod budowę toru. |

| XV | Rekreacja przy wiadukcie – budżet obywatelski | | | | marzec | czerwiec | Zadanie w trakcie realizacji |
|----|--|---|--|--|--|----------|------------------------------|
| | | urządzenia fitness: • orbitrek • biegacz • jeździec • wioślarz • boisko do gry w koszykówkę o wym: 9x10 m | | | umowa zawarta dnia 16.03.2022r. umowa zawarta dnia 22.03.2022r. | | |