

Stan przygotowań do realizacji zadań inwestycyjnych w 2024 roku

Nazwa zadania	Efekty rzeczowe		Planowane rozpoczęcie inwestycji	Planowane zakończenie inwestycji	Stopień realizacji
Budowa i przebudowa dróg, parkingów, chodników, chodników oraz modernizacja miejskiej infrastruktury drogowej					
Budowa i przebudowa sieci dróg publicznych w mieście Kutno wraz z infrastrukturą	Zadanie dofinansowane z programu Polski Ład		kwiecień 2023	lipiec 2024	Zadanie w trakcie realizacji
Zadanie obejmuje 9 niżej wymienionych ulic.			kwiecień 2023	lipiec 2024	Zadanie w trakcie realizacji
I Ulica Ekonomiczna	<ul style="list-style-type: none"> • ulica o długości • jezdnia o szerokości • nawierzchnia z masy asfaltowej • zjazdy • chodnik jednostronny z kostki betonowej • kanalizacja deszczowa • oświetlenie • kanał technologiczny • wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej • oświetlenie uliczne • sygnalizacja świetlna 	<p>646,10 m 7,00 m 2,00 m</p>			Wykonano: - kanalizację deszczową - kanał technologiczny - ustawiono krawężniki - w pasie drogowym położono dolną warstwę kruszywa Wykonano pierwszy etap sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej

II	<i>Ulica Skłeczowska BIS</i>	<ul style="list-style-type: none"> • ulica o długości • jezdnia o szerokości • nawierzchnia z masy asfaltowej • chodnik jednostronny do ulicy Odlewniczej • kanalizacja deszczowa • wymiana przykanalików • wymiana wpustów deszczowych • wymiana odcinków istniejącego kanału kanalizacji deszczowej 	902,70 7,00	m m	Kwiecień 2024	lipiec 2024	Zadanie w trakcie realizacji
III	<i>Ulica Odlewnicza</i>	<ul style="list-style-type: none"> • oprawy oświetleniowe 	7,00	szl.	Styczeń 2024	Lipiec 2024	Zadanie w trakcie realizacji
	<ul style="list-style-type: none"> - droga • ulica o długości • szerokość jezdni • nawierzchnia z masy asfaltowej • pobocze z kruszywa łamanego • chodnik jednostronny o szer. • zatoki postojowe z kruszywa łamanego • oświetlenie uliczne – oprawy • wpusty deszczowe • studnie betonowe • zjazdy • kanał technologiczny • kanalizacja deszczowa 	460,00 7,00	m m	1,50 m	15 szl. 24 szl. 14,00 szl.		<p>Wykonano kanalizację deszczową.</p> <p>W trakcie wykonania: - podbudowa pod drogę i chodnik</p>

IV	<i>Ulica Pohna</i>	<ul style="list-style-type: none"> • droga • ulica o długości • szerokość jezdni • nawierzchnia z betonu asfaltowego • chodnik dwustronny z kostki betonowej o szerokości • zjazdy • kanał technologiczny • oświetlenie uliczne – korekta 	656,29 6,00	m m	kwiecień 2023	maj 2024	Zadanie w trakcie realizacji Wykonano: - kanał technologiczny - kanalizacja deszczowa - chodnik dwustronny
V	<i>Ulica Kucińskiego</i>	<ul style="list-style-type: none"> - droga • ulica o długości • szerokość jezdni • nawierzchnia z kostki betonowej • chodnik dwustronny o szer. • oświetlenie uliczne – korekta • kanalizacja deszczowa • zjazdy • kanał technologiczny 	140,03 5,50	m m	kwiecień 2023	kwiecień 2024	Zadanie w trakcie realizacji Wykonano: - kanał technologiczny - kanalizację deszczową - chodniki dwustronne - w m-cu kwietniu planowane jest położenie kostki na jezdni
VI	<i>Ulica Gadomskiego</i>	<ul style="list-style-type: none"> - droga • ulica o długości • szerokość jezdni • nawierzchnia z kostki betonowej • chodnik dwustronny o szer. • oświetlenie uliczne – korekta • kanalizacja deszczowa • zjazdy • kanał technologiczny 	152,70 5,50	m m	kwiecień 2023	marzec 2024	Zadanie w trakcie realizacji Wykonano: - kanał technologiczny - kanalizację deszczową - chodniki dwustronne - ułożono jezdnię z kostki

VII	Ulica Głyszczyskiego	<ul style="list-style-type: none"> - droga • ulica o długości • szerokość jezdnii • chodnik dwustronny z kostki betonowej o szerokości 	102,20 5,50 1,5-2,0	m m m	kwiecień 2023	marzec 2024	<p>Zadanie w trakcie realizacji</p> <p>Wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kanał technologiczny - kanalizację deszczową - chodniki dwustronne - ułożono jezdnię z kostki - oświetlenie
VIII	Ulica Żimowa	<ul style="list-style-type: none"> - droga • ulica o długości • szerokość jezdnii • nawierzchnia z masy asfaltowej • ścieżka rowerowa o szer. • chodnik jednostronny o szer. • oświetlenie uliczne • zjazdy • instalacja elektryczna • kanalizacja deszczowa • studnie kanalizacyjne • wpusty deszczowe • instalacja telekomunikacyjna 	609,40 6,00	m m	styczeń 2024	czerwiec 2024	<p>Zadanie w trakcie realizacji</p> <p>Wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kanalizację deszczową - pierwszą warstwę masy asfaltowej na odcinku od ul. Jesiennej do ul. Sowiej - podbudowę drogi na odcinku od ul. Sowiej do ul. Łąkowej <p>W trakcie realizacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zjazdy - chodnik - ścieżka rowerowa

<p>IX</p> <p><i>Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z ulicą Poprzecznicą z połączeniem z ulicą Ekonomiczną poprzez przebudowę fragmentu ul. Okólnej</i></p>			kwiecień 2024	lipiec 2024	Zadanie w trakcie realizacji
	<ul style="list-style-type: none"> • przebudowa geometrii skrzyżowania • budowa przepustów drogowych • budowa chodnika • przebudowa istniejącej zatoki autobusowej • budowa oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej 				
<p>Budowa drogi gminnej w ulicy Żniwiej w Kutnie wraz z infrastrukturą</p>	<p>Zadanie dofinansowane z programu Polski Ład</p>		grudzień 2023	marzec 2025	Zadanie w trakcie realizacji
	<ul style="list-style-type: none"> - droga • chodnik dwustronny • oświetlenie uliczne • kanalizacja deszczowa • kanał technologiczny 				<p>Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.</p> <p>Planowany termin przetargu na roboty budowlane – lipiec 2024</p>
<p>Budowa ulicy Bocznej i Czeresniowej w Kutnie</p>	<p>Uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ulica o długości • jezdnia z kostki betonowej o szerokości • chodnik jednostronny o szerokości 	<p>540,00 m</p> <p>6,00 m</p> <p>2,00 m</p>	<p>czerwiec 2023</p> <p>kwiecień 2024</p>	<p>Zadanie w trakcie realizacji</p> <p>Wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kanał technologiczny - kanalizację deszczową - chodniki

							<ul style="list-style-type: none"> - ułożono jezdnię z kostki na ul. Bocznej oraz ul. Czerśniowej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Bocznej. - usunięto kolizję energetyczną
	<ul style="list-style-type: none"> • wyniesione skrzyżowanie • progi zwalniające • kanalizacja deszczowa • kanał technologiczny 						
<p>Przyjazna przestrzeń dla dzieci na Wenecji – rekreacja przy wiadukcie – budżet obywatelski</p>				<p>lipcy 2024</p>	<p>maj 2024</p>	<p>Zadanie w trakcie realizacji</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • uzupełnienie wyposażenia placu o dwie zabawki: - zestaw sportowy - zestaw wspinaczkowy 						
<p>Wesoła zjeżdżalnia dla małych i dużych – budżet obywatelski</p>				<p>czerwiec 2024</p>	<p>wrzesień 2024</p>	<p>Zadanie w trakcie realizacji</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • przygotowanie terenu • montaż kilkumetrowej zjeżdżalni 						
<p>Plac zabaw "Jedynka" – budżet obywatelski</p>				<p>lipcy 2024</p>	<p>maj 2024</p>	<p>Zadanie zakończone</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • przebudowa placu zabaw: - zestaw wspinaczkowy - bujawka wazka - równoważnia - duży zestaw zabawowy - zestaw sportowy - bujaki sprężynowe - huśtawka z siedziskami - fotel obrotowy 						<p>Planowany odbiór 04.04.2024 r.</p>

<p>Utworzenie 58 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 w Złobku Miejskim Wesola Łąka w Kutnie</p>				lipiec 2023	styczeń 2026	Zadanie w trakcie realizacji
	<ul style="list-style-type: none"> • budowa budynku złobka - utworzenie 58 miejsc opieki 					<p>Otrzymano pozwolenie na budowę. W trakcie przygotowanie dokumentacji w celu przeprowadzenia przetargu.</p> <p>Planowany termin przetargu – sierpień 2024</p>
<p>Dokumentacje techniczne, opracowania, analizy:</p>						
	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentacja techniczna rozdzielania zasilania elektrycznego terenów Małej Łąki w Kutnie, ul. Kościuski • Dokumentacja projektowa- Budowa separatorów substancji ropopochodnych na sieci kanalizacji deszczowej przy wylotach do rzeki zlokalizowanych przy ul. Mickiewicza oraz na osiedlu Dybów. • Dokumentacja projektowa dla zadania: Modernizacja Stadionu Miejskiego przy ul. Bł. Ks. Michała Oziębłowskiego – projekt ogrodzenia • Dokumentacja projektowa – zjazd z drogi krajowej nr 60 w ul. Zacisze 					
<p>Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej i sportowej w dolinie rzeki Ochni, na terenie miasta</p>				lipiec 2022	marzec 2024	Zadanie zakończone
	<ul style="list-style-type: none"> • pawilon informacji turystycznej • ścieżki pieszo-rowerowe • rozarium – tereny rekreacyjne nad Ochnią • pumptrack - rowerowy plac zabaw • szlaki turystyczne • skatepark • plac zabaw • boisko do siatkówki plażowej 					

	<ul style="list-style-type: none"> • plaża nad Ochnią • siłownia 						
	Mini Orlik – stary Łąkoszyn- budżet obywatelski				czerwiec 2024	wrzesień 2024	
	<ul style="list-style-type: none"> • przygotowanie terenu • mini boisko 10x20 • bramki do piłki nożnej – 2 szt. 						

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI
mgr inż. Wija Łukomska