

Stan przygotowań do realizacji zadań inwestycyjnych w 2025 roku

	Nazwa zadania	Efekty rzeczowe			Planowane rozpoczęcie inwestycji	Planowane zakończenie inwestycji	Stopień realizacji
	Budowa i przebudowa sieci dróg publicznych w mieście Kutno wraz z infrastrukturą	Zadanie dofinansowane z programu Polski Ład			kwiecień 2023	styczeń 2025	zadanie zakończone
	Zadanie obejmuje 9 niżej wymienionych ulic.				Zadanie zostało zakończone i odebrane dnia 17.01.2025r.		
I	Ulica Ekonomiczna				kwiecień 2023	październik 2024	zadanie zakończone
		• ulica o długości • jezdnia o szerokości • nawierzchnia z masy asfaltowej • zjazdy • chodnik jednostronny z kostki betonowej • kanalizacja deszczowa • oświetlenie • kanał technologiczny • wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej • oświetlenie uliczne	641,10 7,00 2,00	m m m			

II	<i>Ulica Skłęczkowska BIS</i>				luty 2024	listopad 2024	zadanie zakończone
		• ulica o długości • jezdni o szerokości • nawierzchnia z masy asfaltowej • chodnik jednostronny do ulicy Odlewniczej • kanalizacja deszczowa • wymiana przykanalików • wymiana wpustów deszczowych • wymiana odcinków istniejącego kanału kanalizacji deszczowej • wymiana oświetlenia na skrzyżowaniu ulicy Metalowej z ulicą Skłęczkowską BIS • oprawy oświetleniowe	975,92 m 7,00 m 2,00 m 21,00 szt.				
III	<i>Ulica Odlewnicza</i>				luty 2024	listopad 2024	zadanie zakończone
		- droga • ulica o długości • szerokość jezdni • nawierzchnia z masy asfaltowej • pobocze z kruszywa łamanego	460,00 m 7,00 m				

	• chodnik jednostronny o szerokości • zatoki postojowe z kruszywa łamanego • oświetlenie uliczne – oprawy • wpusty deszczowe • studnie betonowe • zjazdy • kanał technologiczny • kanalizacja deszczowa	1,50 15 24 12,00	m szt. szt. szt.				
IV	<i>Ulica Polna</i>				kwiecień 2023	październik 2024	zadanie zakończone
	- droga • ulica o długości • szerokość jezdni • nawierzchnia z betonu asfaltowego • chodnik dwustronny z kostki betonowej - o szerokości • zjazdy • kanał technologiczny • kanalizacja deszczowa • oświetlenie uliczne – korekta	684,01 6,00 1,5-2,0	m m m				

		<i>Ulica Kucieńskiego</i>					kwiecień 2023	październik 2024	zadanie zakończone
V			- droga • ulica o długości • szerokość jezdni • nawierzchnia z kostki betonowej • chodnik dwustronny o szer. • oświetlenie uliczne – korekta • kanalizacja deszczowa • zjazdy • kanał technologiczny	118,07 5,50 1,50	m m m				
VI		<i>Ulica Gadomskiego</i>	- droga • ulica o długości • szerokość jezdni • nawierzchnia z kostki betonowej • chodnik dwustronny o szer. • oświetlenie uliczne – korekta • kanalizacja deszczowa	128,43 5,50 1,50	m m m		kwiecień 2023	październik 2024	zadanie zakończone

	• zjazdy • kanał technologiczny				kwiecień 2023	październik 2024	zadanie zakończone
VII	Ulica Gliszczyńskiego	- droga • ulica o długości • szerokość jezdni • chodnik dwustronny z kostki betonowej o szerokości • nawierzchnia z kostki betonowej • zjazdy z kostki betonowej • kanalizacja deszczowa • budowa oświetlenia • kanał technologiczny	102,22 m 5,50 m 1,5-2,0 m				
VIII	Ulica Zimowa	- droga • ulica o długości • szerokość jezdni • nawierzchnia z masy asfaltowej • ścieżka rowerowa o szer. • chodnik jednostronny o szer.	597,40 m 6,00 m 2,00 m 1,50 m		luty 2024	wrzesień 2024	zadanie zakończone

	• oświetlenie uliczne • zjazdy • instalacja elektryczna • kanalizacja deszczowa • studnie kanalizacyjne • wpusty deszczowe • instalacja telekomunikacyjna	15 szt. 30 szt.					
IX	<i>Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z ulicą Poprzeczną wraz z połączeniem z ulicą Ekonomiczną poprzez przebudowę fragmentu ul. Okólnej</i>	• przebudowa geometrii skrzyżowania • budowa przepustów drogowych • budowa chodnika • przebudowa istniejącej zatoki autobusowej • budowa oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej			kwiecień 2024	listopad 2024	zadanie zakończone

Budowa drogi gminnej w ulicy Żniwnej w Kutnie wraz z infrastrukturą					wrzesień 2024	październik 2025	zadanie w trakcie realizacji
	- droga • ulica o długości • szerokość jezdni • nawierzchnia z masy asfaltowej • chodnik dwustronny o szer. zmiennej • oświetlenie uliczne • kanalizacja deszczowa • zjazdy z kostki betonowej • skrzyżowanie wyniesione z kostki betonowej • kanał technologiczny	1 047,00	m				<u>Wykonano:</u> - kanalizację sanitarną - kanalizację wzdłuż ul. Grunwaldzkiej - kabel oświetleniowy w ul. Grunwaldzkiej - trwa wykonywanie kanalizacji deszczowej w ulicy
		7,00	m				
		2,15-1,35	m				
Budowa drogi gminnej w ulicy Kosmonautów w Kutnie wraz z infrastrukturą					listopad 2024	sierpień 2025	zadanie w trakcie realizacji
	• ulica o długości • jezdnie z kostki betonowej o szerokości	510,00	m				<u>Wykonano:</u> - przepusty pod drogą przy przebudowie WLZ
		5,00	m				

	• chodnik jednostronny o szerokości • przebudowa kolidującej sieci energetycznej • kanalizacja deszczowa • kanał technologiczny	2,00 m			- trwa wykonywanie kanalizacji deszczowej w ulicy
Modernizacja placówek oświatowych				styczeń 2025	zadanie w trakcie realizacji
SP – 1	Planowane modernizacje:				
	- Modernizacja hydrantów wewnętrznych I etap			lipiec 2025	w planowanej realizacji
	- Naprawa dachu blok IV-VIII			lipiec 2025	w planowanej realizacji
	Wymiana instalacji wodnej – piwnica blok IV-VIII			lipiec 2025	w planowanej realizacji
SP – 2	- Wymiana podłóg z drewnianych na żelbetowe w sali 15,16,17			lipiec 2025	w planowanej realizacji
	odnowienie ścian w tych pomieszczeniach, podzielenie sekretariatu na dwa odrębne pomieszczenia				

		- Odnowienie całej klatki schodowej od piwnicy po drugie piętro				lipiec 2025	sierpień 2025	w planowanej realizacji
	SP – 6	- Zakończenie procesu wymiany hydrantów 52 na hydranty 25 z węzłem półsztywnym – 8 szt.				luty 2025	marzec 2025	zadanie zakończone
	SP – 7	- Modernizacja instalacji elektrycznej II piętro				sierpień 2025	sierpień 2025	w planowanej realizacji
	SP – 9	- Wymiana gresu zewnętrzznego na schodach- wejście od strony starostwa, wejście od strony Orlika - Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej – I etap				kwiecień 2025 lipiec 2025	maj 2025 sierpień 2025	w planowanej realizacji w planowanej realizacji
	PM – 16	Modernizacja instalacji elektrycznej – etap II				lipiec 2025	lipiec 2025	w planowanej realizacji

Utworzenie 58 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 w Żłobku Miejskim Wesola Łąka w Kutnie				wrzesień 2024	styczeń 2026	zadanie w trakcie realizacji
	• budowa budynku żłobka - utworzenie 58 miejsc opieki					Wykonano: - konstrukcje mury - przyłącze kanalizacji sanitarnej i wodnej wew. - przyłącze elektryczne - stolarkę okienną - trwa montaż wentylacji i instalacji elektrycznej - trwa montaż instalacji c.o. - w trakcie termomodernizacja dachu
Dokumentacje techniczne, opracowania, analizy:						
	- dokumentacja projektowa- Budowa separatorów substancji ropopochodnych na sieci kanalizacji deszczowej przy wylotach do rzeki zlokalizowanych przy ul. Mickiewicza oraz na osiedlu Dybów. - dokumentacja projektu – budowa drogi na ul. Wiejskiej oraz Żłotych Kłosów w Kutnie - dokumentacja projektu – budowa odcinka drogi w al. Armii Krajowej - dokumentacja projektu – dwuwarianowa koncepcja przebudowy istniejącego układu drogowego ul. Rolniczej			luty 2024 wrzesień 2024 listopad 2024 styczeń 2025	czerwiec 2025 luty 2025 styczeń 2025 kwiecień 2025	zadanie w trakcie realizacji zadanie zakończone zadanie zakończone zadanie w trakcie realizacji

- dokumentacja projektowa – Przebudowa budynku po Szkole Podstawowej nr 5 na budynek z mieszkaniami wspomaganymi - dokumentacja projektowa – Remont obiektów sportowych ORLIK - dokumentacja projektowa – przebudowa placu zabaw w Parku Wiosny Ludów w Kutnie - dokumentacja projektowa – Budowa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej nad zalewem przy ul. Barei			luty 2025 luty 2025 marzec 2025 marzec 2025	wrzesień 2025 luty 2025 sierpień 2025 sierpień 2025	zadanie w trakcie realizacji zadanie zakończone zadanie w trakcie realizacji zadanie w trakcie realizacji
Modernizacja Stadionu przy ul. M.Ożiębłowskiego w Kutnie			lipiec 2022	styczeń 2025	zadanie zakończone
	- ogrodzenie stadionu • długość ogrodzenia o wysokości 4 m • długość ogrodzenia o wysokości 2 m • brama przesuwna o szer 6 m • furtka o szerokości 1,2 m	230,00	mb		
		140,00	mb		
		2,00	szt.		
		6,00	szt.		

INSPEKTOR
mgr Agnieszka Kurzyńska

NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr inż. Beata Rafalska