

Stan przygotowań do realizacji zadań inwestycyjnych w 2026 roku

	Nazwa zadania	Efekty rzeczowe			Planowane rozpoczęcie inwestycji	Planowane zakończenie inwestycji	Stopień realizacji
	Powiększenie parkingu wraz z jego oświetleniem, przy kościele pw. św. Jana Chrzciciela – budżet obywatelski				lipiec 2026	wrzesień 2026	zadanie w trakcie realizacji
		-utwardzenie terenu kostką betonową -oświetlenie parkingu	810	m ²			
	Eko – ławka solarna umożliwiająca ładowanie urządzeń mobilnych -budżet obywatelski.				lipiec 2026	sierpień 2026	zadanie w trakcie realizacji
		-ustawienie Eko – ławki	1,00	szt.			
	Różany dziedziniec przed "Szóstką"- budżet obywatelski				wrzesień 2026	listopad 2026	zadanie w trakcie realizacji
		-utwardzenie terenu kostką betonową -wyodrębnienie terenu zielonego					
	Budowa drogi gminnej w ulicy Żniwnej w Kutnie wraz z infrastrukturą				wrzesień 2024	kwiecień 2026	zadanie w trakcie realizacji
		-droga -ulica o długości -szerokość jezdni -nawierzchnia z masy asfaltowej	1 047,00 7,00	m m			trwają czynności odbiorowe

	-chodnik dwustronny o szer. zmiennej -oświetlenie uliczne -kanalizacja deszczowa -zjazdy z kostki betonowej -skrzyżowanie wyniesione z kostki betonowej -kanał technologiczny					<i>Termin wykonania zadania inwestycyjnego uległ zmianie na skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych</i>
Modernizacja placówek oświatowych						
SP – 1	-modernizacja instalacji hydrantowej w budynku SP 1 – Etap II			luty 2026	maj 2026	zadanie w trakcie realizacji
SP – 2	-malowanie ścian i balustrad oraz klatki schodowej -naprawa wentylacji w kuchni -wymiana przyłącza kanalizacji sanitarnej od.ul.Staszica			luty 2026	luty 2026	zadanie zakończone
				lipiec 2026	sierpień 2026	
SP – 4	-wymiana drzwi wejściowych do budynku -wymiana okien w salach 15 i 18, łącznie 3 szt.			lipiec 2026	sierpień 2026	
SP – 5	-remont kotłowni - wymiana pieca			lipiec 2026	wrzesień 2026	
SP – 6	-malowanie korytarza na parterze			lipiec 2026	sierpień 2026	

	-wymiana instalacji wodociągowej na hali sportowej			lipiec 2026	sierpień 2026	
SP – 7	-dokumentacja projektowa systemu oddymiania klatki schodowej			lipiec 2026	październik 2026	
SP – 9	-remont toalet segment AKŻ oraz segment "C"			lipiec 2026	grudzień 2026	
PM – 3	-wymiana paneli podłogowych w sali gimnastycznej			lipiec 2026	sierpień 2026	
PM – 5	-dokumentacja projektowa systemu oddymiania klatki schodowej			lipiec 2026	sierpień 2026	
PM – 15	-budowa ogrodzenia			marzec 2026	kwiecień 2026	zadanie zakończone
PM – 16	-wymiana instalacji elektrycznej etap III			lipiec 2026	sierpień 2026	
PM – 17	-wymiana drzwi do sekretariatu oraz pokoju księgowej			lipiec 2026	październik 2026	
	-dokumentacja projektowa systemu oddymiania klatki schodowej			lipiec 2026	październik 2026	
Utworzenie 58 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 w Żłobku Miejskim "Wesoła Łąka" w Kutnie				wrzesień 2024	kwiecień 2026	zadanie zakończone
	-budowa budynku żłobka -utworzenie 58 miejsc opieki					inwestycja zakończona trwają czynności odbiorowe

							<i>Termin wykonania zadania inwestycyjnego uległ zmianie na skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych</i>
Przebudowa ul.Kolumba oraz ul.Obrońców Warszawy (droga nr 102650E) w Kutnie wraz infrastrukturą							
					lipiec 2025	kwiecień 2026	zadanie w trakcie realizacji
ul.Kolumba	<ul style="list-style-type: none"> -jezdnia z kostki betonowej -chodnik częściowo dwustronny oraz jednostronny -zjazdy z kostki betonowej -kanalizacja deszczowa -kanał technologiczny 	<ul style="list-style-type: none"> szerokość długość szerokość 	<ul style="list-style-type: none"> 5 m 245,4 m 1,0-2,0 m 				<p>Wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> -kanalizację deszczową -kanał technologiczny -chodniki -nawierzchnię z kostki betonowej
ul.Obrońców Warszawy	<ul style="list-style-type: none"> -jezdnia z kostki betonowej -chodnik jednostronny z kostki betonowej -zjazdy z kostki betonowej -kanalizacja deszczowa -kanał technologiczny 	<ul style="list-style-type: none"> szerokość długość szerokość 	<ul style="list-style-type: none"> 5 m 106,85 m 2,0 m 				<p>Wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> -kanalizację deszczową -kanał technologiczny -nawierzchnię jezdni i chodników z kostki betonowej

							<i>Termin wykonania zadania inwestycyjnego uległ zmianie na skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych</i>	
						marzec 2026	czerwiec 2026	zadanie w trakcie realizacji
		<p>Remont i modernizacja istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul.Zdrojowej 3 w Kutnie</p>						
		<p>-remont i modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Zdrojowej 3 -wymiana źródła ciepła -montaż instalacji CO i ciepłej wody -wymiana okien</p>						
						marzec 2026	czerwiec 2026	zadanie w trakcie realizacji
		<p>Remont i modernizacja istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul.Zdrojowej 5 w Kutnie</p>						
		<p>-remont i modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Zdrojowej 5 -wymiana źródła ciepła -montaż instalacji CO i ciepłej wody -wymiana okien</p>						

Dokumentacja techniczna -opracowania i analizy						
-dokumentacja projektowa – budowa odcinka ulicy będącej przedłużeniem istniejącej ul. Józefów w Kutnie				czerwiec 2025	październik 2026	zadanie w trakcie realizacji
-dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy ul. Krzywoustego w Kutnie				wrzesień 2025	marzec 2026	zadanie zakończone
-umowa o przebudowę sieci elektroenergetycznej dotycząca nieruchomości przy ul. Krzywoustego w Kutnie				luty 2026		zadanie w trakcie realizacji
-modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Bł. Ks. Michała Oziębłowskiego w Kutnie				maj 2025	czerwiec 2026	zadanie w trakcie realizacji
-dokumentacja projektowa – Remont i modernizacja zapleczy sanitarno-szatniowych w SP 1, 7, 9 w Kutnie				styczeń 2026	luty 2026	zadanie zakończone
-dokumentacja projektowa – Rewitalizacja dawnej kaplicy Mniewskich				kwiecień 2025	kwiecień 2026	zadanie w trakcie realizacji
-dokumentacja projektowa – Budowa parku linearnego w przestrzeni przydworcowej				październik 2025	maj 2026	zadanie w trakcie realizacji
-dokumentacja projektowa – Przebudowa ul. Rychtelskiego				styczeń 2026	maj 2026	zadanie w trakcie realizacji
-dokumentacja projektowa – Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Kutnie.				styczeń 2026	kwiecień 2026	zadanie w trakcie realizacji
-dokumentacja projektowa – Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi w Kutnie na odcinku od ul. Jagiełły do stacji transformatorowej.				listopad 2025	styczeń 2026	zadanie zakończone
-przebudowa sieci energetycznej – działka 297 przy ul. Głogowej				wrzesień 2024		zadanie w trakcie realizacji
-przebudowa sieci energetycznej – działka 694/4 przy ul. Adama Mickiewicza				listopad 2024		zadanie w trakcie realizacji
-koncepcja techniczna działań adaptacyjnych zielono-niebieska infrastruktura				grudzień 2025	kwiecień 2026	zadanie w trakcie realizacji

	-dokumentacja projektowa remontu, przebudowy oraz rozbudowy budynku przy ul.Podrzecznej 27				kwiecień 2026	luty 2027	zadanie w trakcie realizacji
	Przebudowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 9 w Kutnie				maj 2025	grudzień 2027	zadanie w trakcie realizacji
	-wykonanie dokumentacji projektowej -ogólnym założeniem planowanej inwestycji jest przywrócenie pływalni przy SP nr 9 w Kutnie. Obiekt wymaga całkowitej modernizacji, przebudowy węzła sanitarnego, wymiany niecki basenowej, budowy instalacji fotowoltaiki i pompy ciepła oraz termomodernizacji.	kubatura powierzchnia pływalni	7195,67 m ³ 432,52 m ²				wybrano wykonawcę zadania inwestycyjnego
	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 9 w Kutnie				czerwiec 2026	wrzesień 2026	zadanie w trakcie realizacji
	-wymiana trawy syntetycznej boiska do gry w piłkę nożną -wymiana nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego -remont ogrodzenia wokół boisk -wymiana piłkochwyków -remont budynku szatniowo - sanitarnego						

		-wymiana osprzętu sportowego -modernizacja oświetlenia (wymiana opraw)					
Budowa ul. Wiejskiej					październik 2026	październik 2027	zadanie w trakcie realizacji
		-jezdnia z kostki betonowej -chodnik jednostronny z kostki betonowej -zjazdy z kostki betonowej -kanalizacja deszczowa -kanał technologiczny	szerokość długość szerokość	6 m 159 m 2,1 m			
Budowa ul. Złotych Kłosów					październik 2026	październik 2027	zadanie w trakcie realizacji
		-jezdnia z kostki betonowej -chodnik jednostronny z kostki betonowej -zjazdy z kostki betonowej -kanalizacja deszczowa -kanał technologiczny	szerokość długość szerokość	6 m 204,5 m 2,1 m			
Przebudowa ul. Paderewskiego					październik 2026	lipiec 2027	zadanie w trakcie realizacji
		-jezdnia z masy asfaltowej -chodnik jednostronny z kostki betonowej -zjazdy wraz z przepustami z kostki betonowej -ścieki skarpowe	szerokość długość szerokość	6 m 373 m 2,1 m			

Przebudowa ul.Rychtelskiego					sierpień 2026	kwiecień 2027	zadanie w trakcie realizacji
		-jezdnia z masy asfaltowej	szerokość	7 m			
			długość	800 m			
		-chodnik jednostronny z kostki betonowej	szerokość	2,3 m			
		-droga dla rowerów z masy asfaltowej	szerokość	2,5 m			
		-zjazdy z kostki betonowej/masy asfaltowej					
		-wymiana wpustów deszczowych					
Przebudowa ul. Oporowskiej z wykonaniem chodnika wraz z odwodnieniem					kwiecień 2026	wrzesień 2026	zadanie w trakcie realizacji
		-poszerzenie jezdni z masy asfaltowej	szerokość	6 m			
			długość	763,27 m			
		-chodnik jednostronny z kostki betonowej	szerokość	1,8 m+ skrajnia 0,5 m			
		-zjazdy jednostronne z kostki betonowej					
		-zatoki postojowe z kostki betonowej					
		-kanalizacja deszczowa					
Remont ul.Komuny Paryskiej					lipiec 2025	kwiecień 2026	zadanie w trakcie realizacji
		-jezdnia z kostki betonowej	szerokość	5 m			Wykonano:
			długość	502,15m			-kanalizację deszczową
		-ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej	długość	135 m			-utwardzenie nawierzchni
		-chodnik jednostronny z kostki betonowej	szerokość	1,25-2,0m			-kanał technologiczny
		-zjazdy z kostki betonowej					-oświetlenie uliczne
		-sięgacze z kostki betonowej					

		<ul style="list-style-type: none"> -kanalizacja deszczowa -kanał technologiczny -oświetlenie uliczne -przebudowa istniejącej sieci Nn 				<ul style="list-style-type: none"> -wykonano nawierzchnię jezdni z kostki betonowej -chodnik i wjazdy, sięgacze -ciąg pieszo-rowerowy z kostki betonowej <p><i>Termin wykonania zadania inwestycyjnego uległ zmianie na skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych</i></p>
Remont dachu Urzędu Miasta od ulicy Podrzecznej				październik 2025	maj 2026	zadanie w trakcie realizacji
		<ul style="list-style-type: none"> -remont dachu Urzędu Miasta od ulicy Podrzecznej -mycie dachu, ścian kominów, czyszczenie obróbek blacharskich -wykonanie pokrycia dachu, obróbek blacharskich, kominów, kominków, ścian pionowych (bocznych) bezspoinową mieszanką (hydronylon) 	pow.	450 m ²		

Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kochanowskiego					czerwiec 2026	listopad 2027	zadanie w trakcie realizacji
		-budowa cztero-kondygnacyjnego budynku wielorodzinnego przy ul. Kochanowskiego, 30 lokali mieszkalnych, kubatura budynku 5812m ³					
Przebudowa ul. Królowej Jadwigi					marzec 2026	maj 2026	zadanie w trakcie realizacji
		-zatoka parkingowa z kostki betonowej -8cm -zjazdy z kostki betonowej -wykonanie chodników -przesunięcie słupów oświetleniowych	245 m 198 m 3 szt.				


NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr-inż. Beata Rafalska