

Stan przygotowań do realizacji zadań inwestycyjnych w 2023 roku

	Nazwa zadania	Efekty rzeczowe			Planowane rozpoczęcie inwestycji	Planowane zakończenie inwestycji	Stopień realizacji								
Budowa i modernizacja dróg, parkingów, chodników...															
I	<i>Ulica Kosmonautów</i>				lipiec	sierpień	Zadanie w trakcie realizacji								
		<ul style="list-style-type: none"> • ulica o długości • jezdnia z kostki betonowej o szerokości • chodnik jedno i dwustronny z kostki betonowej • zjazdy • kanalizacja deszczowa • kanał technologiczny • przebudowa istniejącej linii teletechnicznej i energetycznej 	510,50	m			5,00	m			1,5-2,0	m			Wykonano dokumentację projektową Uzyskano pozwolenie na budowę
II	<i>Ulica Boczna i Czereśniowa</i>				czerwiec	styczeń 2024	Zadanie w trakcie realizacji								
		<ul style="list-style-type: none"> • ulica o długości • jezdnia z kostki betonowej o szerokości • chodnik jednostronny o szerokości • wyniesione skrzyżowanie • progi zwalniające • kanalizacja deszczowa • kanał technologiczny 	540,00	m			6,00	m			2,00	m			Uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Prace projektowe zakończone. Przygotowanie wniosku do Zamówień Publicznych na wyłonienie wykonawcy.

III	<i>Ulica Sowińskiego</i>							Zadanie realizowane przez Wydział Zarządzania Drogami i Transportu
IV	<i>Ulica Zjazd w ulicę Zacisze</i>							Zadanie w trakcie realizacji
		• przebudowa skrzyżowania						Trwają uzgodnienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad
V	<i>Ulica Bukowa z Armii Krajowej</i>				październik	grudzień		Zadanie w trakcie realizacji
		• chodnik jednostronny • budowa – przedłużenie ulicy Armii Krajowej • przebudowa skrzyżowania • oświetlenie						Zlecono wykonanie koncepcji
Budowa i przebudowa sieci dróg publicznych w mieście Kutno wraz z infrastrukturą		Zadanie dofinansowane z programu Polski Ład			kwiecień	lipiec 2024		Przeprowadzono II przetarg na wyłonienie wykonawcy. Otwarcie ofert nastąpiło dnia 22.03.2023r.
Zadanie obejmuje 9 nizej wymienionych ulic.					Terminy realizacji poszczególnych ulic zostaną ustalone po wyłonieniu wykonawcy i opracowaniu przez wykonawcę w uzgodnieniu z Urzędem Miasta harmonogramu prac.			Wybór oferty nastąpi 12.04.2023r.
I	<i>Ulica Ekonomiczna</i>							Zadanie w trakcie realizacji
		• ulica o długości • jezdnia o szerokości • nawierzchnia z masy asfaltowej	646,10	m	7,00	m		

		<ul style="list-style-type: none"> • zjazdy • chodnik jednostronny z kostki betonowej • kanalizacja deszczowa • oświetlenie • kanał technologiczny • wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej • oświetlenie uliczne • sygnalizacja świetlna 	2,00	m			
II	<i>Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z ulicą Poprzeczną i Okólną (połączenie z ulicą Ekonomiczną)</i>						Zadanie w trakcie realizacji
		<ul style="list-style-type: none"> • przebudowa geometrii skrzyżowania • budowa przepustów drogowych • budowa chodnika • przebudowa istniejącej zatoki autobusowej 					Trwają uzgodnienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz Starostwem Powiatowym
III	<i>Ulica Skłęczkowska BIS</i>						Zadanie w trakcie realizacji
		<ul style="list-style-type: none"> • ulica o długości • jezdnia o szerokości • nawierzchnia z masy asfaltowej • chodnik jednostronny do ulicy Odlewniczej • kanalizacja deszczowa • wymiana przykanalików • wymiana wpustów deszczowych 	902,70	m			
			7,00	m			
			2,00	m			
			21,00	szt.			

		<ul style="list-style-type: none"> • wymiana odcinków istniejącego kanału kanalizacji deszczowej • wymiana oświetlenia na skrzyżowaniu ulicy Metalowej z ulicą Skłęczkowską BIS • oprawy oświetleniowe 	7,00	szt.			
IV	<i>Ulica Odlewnicza</i>						Zadanie w trakcie realizacji
		<ul style="list-style-type: none"> - droga • ulica o długości • szerokość jezdni • nawierzchnia z masy asfaltowej • pobocze z kruszywa łamanego • chodnik jednostronny o szer. • zatoki postojowe z kruszywa łamanego • oświetlenie uliczne – oprawy • wpusty deszczowe • studnie betonowe • odcinek sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami • zjazdy • kanał technologiczny • kanalizacja deszczowa 	460,00	m			
			7,00	m			
			1,50	m			
			15	szt.			
			24	szt.			
			14,00	szt.			
V	<i>Ulica Polna</i>						Zadanie w trakcie realizacji
		<ul style="list-style-type: none"> - droga • ulica o długości • szerokość jezdni • nawierzchnia z betonu asfaltowego 	656,29	m			
			6,00	m			

		<ul style="list-style-type: none"> • chodnik dwustronny z kostki betonowej o szerokości • zjazdy • kanał technologiczny • oświetlenie uliczne – korekta 	1,5-2,0	m			
VI	<i>Ulica Kucińskiego</i>						Zadanie w trakcie realizacji
		<ul style="list-style-type: none"> - droga • ulica o długości • szerokość jezdni • nawierzchnia z kostki betonowej • chodnik dwustronny o szer. • oświetlenie uliczne – korekta • kanalizacja deszczowa • zjazdy • kanał technologiczny 	140,03	m			
			5,50	m			
			1,50	m			
VII	<i>Ulica Gadomskiego</i>						Zadanie w trakcie realizacji
		<ul style="list-style-type: none"> - droga • ulica o długości • szerokość jezdni • nawierzchnia z kostki betonowej • chodnik dwustronny o szer. • oświetlenie uliczne – korekta • kanalizacja deszczowa • zjazdy • kanał technologiczny 	152,70	m			
			5,50	m			
			1,50	m			
VIII	<i>Ulica Gierzyńskiego</i>						Zadanie w trakcie realizacji

VIII	<i>Ulica Guszczynskiego</i>						Zadanie w trakcie realizacji
		<ul style="list-style-type: none"> - droga • ulica o długości • szerokość jezdni • chodnik dwustronny z kostki betonowej o szerokości • nawierzchnia z kostki betonowej • zjazdy z kostki betonowej • kanalizacja deszczowa • budowa oświetlenia • kanał technologiczny 	<p>102,20</p> <p>5,50</p> <p>1,5-2,0</p>	<p>m</p> <p>m</p> <p>m</p>			
IX	<i>Ulica Zimowa</i>						Zadanie w trakcie realizacji
		<ul style="list-style-type: none"> - droga • ulica o długości • szerokość jezdni • nawierzchnia z masy asfaltowej • ścieżka rowerowa o szer. • chodnik jednostronny o szer. • oświetlenie uliczne • kanalizacja deszczowa • zjazdy • instalacja elektryczna • kanalizacja sanitarna • kanalizacja deszczowa • studnie kanalizacyjne • wpusty deszczowe • instalacja telekomunikacyjna 	<p>609,40</p> <p>6,00</p> <p>2,00</p> <p>1,50</p> <p>15</p> <p>30</p>	<p>m</p> <p>m</p> <p>m</p> <p>m</p> <p>szt.</p> <p>szt.</p>			
Uporządkujmy ulicę Wybickiego –							Zadanie w trakcie realizacji

budżet obywatelski					maj	październik	Zadanie w trakcie realizacji
	<ul style="list-style-type: none"> • utwardzenie terenu • uzupełnienie małą architekturą (ławki i stojaki dla rowerów) • nasadzenie 9 drzew i krzewów ozdobnych <p>wartość zadania</p>	49 800,00	PLN				
Dokumentacje techniczne, opracowania, analizy:							
	<ul style="list-style-type: none"> • dokumentacja projektowa – budowa chodnika na ul. Oporowskiej w Kutnie • wykonanie koncepcji zmiany lokalizacji ścieżki rowerowej w ul. Toruńskiej • instalacja hydrantowa PM3 ul. Bema • koncepcja przebudowy ul. Żniwnej • audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Kutnie wraz z basenem 						
Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej i sportowej w dolinie rzeki Ochni, na terenie miasta					lipiec 2022	styczeń 2024	Zadanie w trakcie realizacji
	<ul style="list-style-type: none"> • pawilon informacji turystycznej • ścieżki pieszo-rowerowe • rozarium – tereny rekreacyjne nad Ochnią • pumptrack - rowerowy plac zabaw • szlaki turystyczne 						

	Stan zaawansowania:	<ul style="list-style-type: none"> - wykonywana jest podbudowa, obrzeża, murki oporowe na odcinku od ul. Barei do ul. Mickiewicza - wykonana jest nawierzchnia asfaltowa na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. 1-ego Maja - przygotowane są do ułożenia masy asfaltowej odcinki od ul. Holenderskiej do ul. Przytorze i od ul. Przytorze do ul. Metalowej - wykonano w 40% Pumptruck – są już usypane i uformowane rampy - wykonano w 75% instalację wodociągową do utrzymania terenów zielonych - wykonano w 90% przyłącza wodno-kanalizacyjne do budynku pawilonu 					
Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie					kwiecień 2019	grudzień 2022	Zadanie zakończone
		<ul style="list-style-type: none"> • remont, przebudowa, częściowa odbudowa i rozbudowa obiektu • zmiana zakresu użytkowania budynku pałacu • remont i przebudowa budynku Ratusza Miejskiego • budowa budynku ekspozycyjnego wraz z łącznikami • zagospodarowanie terenu wokół budynku pałacu oraz poszczególnych budynków kompleksu muzealnego 					<p>Zadanie zrealizowane w okresie od dnia 27.03.2019 r do 29.12.2022 r.</p> <p>Płatności ostatnich faktur realizowane w roku 2023</p>
	Wykonano :	<ul style="list-style-type: none"> - odbudowę budynku pałacu wraz z budową podpiwniczenia pod częścią zachodnią pałacu i łącznika podziemnego łączącego pałac z pawilonem, - łącznik wejściowy od placu marsz. J. Piłsudskiego łączący budynek pałacu z budynkiem Ratusza, - pawilon ekspozycyjny wraz z łącznikiem północnym łączącym pawilon z budynkiem Ratusza, - remont elewacji i dachu oraz roboty ogólnobudowlane w Ratuszu, - przyłącza: wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla kompleksu budynków, - instalacje sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne, instalacje cienne wraz z węzłem cieplnym, - konserwację i restaurację substancji zabytkowej, wzmocnienie, uzupełnienie i wykonanie fundamentów, - nową piwnicę w części zachodniej budynku pałacu, klatkę schodową oraz windę osobową, docieplenie ścian od wewnątrz, prace izolacyjne i przeciwwodne, - remont i wymianę więźby dachowej wraz z wykonaniem warstw dachowych z zastosowaniem gontu, w części nowe warstwy posadzkowe 					

- rozprowadzono przewody instalacji sanitarnych, ciepłych wraz z węzłem cieplnym, wentylacji i klimatyzacji, hydrantowej, elektrycznej i teletechnicznej, odgromowej,
- na budynku pałacu zamontowano detale architektoniczne i rzeźbiarskie tj. lukarny, wazy, tympanon, orła,
- przyłącza: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz wykonaniem instalacji zewnętrznych sanitarnych oraz elektrycznych na terenie dziedzica Pałacu Saskiego,
- w budynku Ratusza wykonano remont budynku, a w szczególności: przebudowę parteru dla potrzeb planowanych pomieszczeń ekspozycyjnych Muzeum, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowego pokrycia dachowego wraz z wymianą instalacji odgromowej, remont wieży i zegara, wymianę obróbek blacharskich i remont kominów,
- w pomieszczeniach wykonano remont ścian, posadzek wraz z wymianą instalacji wewnętrznych sanitarnych i elektrycznej,
- roboty związane z dociepleniem ścian zewnętrznych pałacu,
- prace związane z wykonaniem detali rzeźbiarskich i architektonicznych,
- prace wykończeniowe w pomieszczeniach,
- montaż stolarki okiennej
- montaż instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji elektrycznej i teletechnicznej,
- prace na terenie dziedzica związane z zagospodarowaniem terenu,
- prace wykończeniowe budynku pałacu,
- prace wykończeniowe wewnątrz budynku Ratusza wraz z montażem instalacji elektrycznej i teletechnicznej,
- w pawilonie ekspozycyjnym oraz łączniku północnym trwają prace wykończeniowe ścian, posadzek oraz kontynuowanie są roboty związane z instalacjami wewnętrznymi,
- w łączniku wschodnim wykonano jest konstrukcję drewnianą i pokrycie dachu nad stropem żelbetowym obiektu,

<i>Przebudowa przyszłolnego kompleksu sportowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 9</i>				wrzesień 2022	czerwiec 2023	Zadanie w trakcie realizacji
	<ul style="list-style-type: none"> • budowa bieżni • przebudowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy • budowa skoczni do skoku w dal • budowa skoczni do skoku wzwyż, budowa torów dla wrotek • budowa boisk do badmintona i plażowej piłki siatkowej 					Uzyskano dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład.

	<ul style="list-style-type: none"> • montaż tunelu do baseball • montaż linarium wspinaczkowego • budowa oświetlenia 					
	<p>Stan zaawansowania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonano koryto bieżni i boiska - ułożono drenaż boiska, który wpięto do kanalizacji deszczowej - wykonano odwodnienie liniowe, ułożoną kanalizację teletechniczną - zakończono kanalizację deszczową - postawiono 4 słupy oświetleniowe boiska - trwa układanie warstw konstrukcyjnych bieżni i boiska - trwa korytowanie boiska pod piłkę plażową 					
	Rekreacja przy wiadukcie 2 – budżet obywatelski			marzec	czerwiec	Zadanie w trakcie realizacji
	<ul style="list-style-type: none"> • małe boisko do gry w piłkę • poszerzenie placu zabaw o urządzenia zabawowe <p>wartość zadania</p>	50 000,00	PLN			

