

PREZYDENT MIASTA KUTNO
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18
99-300 KUTNO
BP.0012.3.2.2023.MM.3

Przedzaci Komisji Budżetu e-sesji
09.10.23 14

Kutno, dnia 06.10.2023 r.

Pan

Mariusz SIKORA

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miasta Kutno

W nawiązaniu do pisma BRM.0012.3.4.2023.JM.1 z dnia 07.09.2023r. w załączeniu przesyłam informację, nt. „Oceny realizacji inwestycji za III kwartały 2023 roku”, która zgodnie z ramowym planem pracy na 2023 rok będzie przedmiotem obrad Komisji Budżetu, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w m-cu października br.

PREZYDENT MIASTA
Zbigniew Burzyński

IN

a/a

cpł. 06.10.23 r.
Y



050001SPVI

Realizacja inwestycji za III kwartały 2023 roku - stan na 30.09.2023

Lp.	Nazwa zadania	Efekty rzeczowe		j.m.	Wykonanie finansowe			Stan realizacji zadania	Plan (PLN)
								Planowany termin zakończenia	Wykonanie (PLN) w/g złożonych faktur
	Budowa i przebudowa dróg, parkingów, chodników...								1 005 000,00
	<i>Ulica Kosmonautów</i>								190 650,00
		<ul style="list-style-type: none"> • ulica o długości • jezdnia z kostki betonowej o szerokości • chodnik jedno i dwustronny z kostki betonowej • zjazdy • kanalizacja deszczowa • kanał technologiczny • przebudowa istniejącej linii teletechnicznej i energetycznej 	510,50	m	w tym:				156 210,00
			5,00	m	• dokumentacja projektowa	156 210,00	PLN	Zadanie w trakcie realizacji	
			1,5-2,0	m				Miasto Kutno dnia 18.07.2023r. wystąpiło z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.	
	<i>Ulica Sowińskiego</i>								
		Zadanie realizowane przez Wydział Zarządzania Drogami i Transportu							

	<i>Ulica Zjazd w ulicę Zacisze</i>								
		• przebudowa skrzyżowania							<i>Zadanie w trakcie realizacji</i> Trwają uzgodnienia z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad
	<i>Ulica Bukowa z Armii Krajowej</i>								34 440,00
		<ul style="list-style-type: none"> • chodnik jednostronny • budowa – przedłużenie ulicy Armii Krajowej • przebudowa skrzyżowania ul. Bukowa i Armii Krajowej • oświetlenie 		<u>w tym:</u> <ul style="list-style-type: none"> • projekt koncepcyjny 	34 444,00	PLN		<i>Zadanie w trakcie realizacji</i>	
	Zadanie dofinansowane z programu Polski Ład								
Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych W ramach zadania realizowane będą ulice: Ekonomiczna, Skłęczkowska, Odlewnicza, Polna, Kucieńskiego, Gadowskiego, Gliszczyńskiego, Zimowa, skrzyżowanie DK 92 z Poprzeczną. Podpisano umowę na roboty budowlane dnia 19.04.2023r. Termin zakończenia inwestycji 28.07.2024r.									
									14 243 750,00
	Roboty budowlane - Budowa i przebudowa sieci dróg publicznych w mieście Kutno wraz z infrastrukturą				27 662 700,00	PLN			
				EKONOMICZNA	6 248 400,00	PLN			
				SKŁĘCZKOWSKA	2 890 500,00	PLN			
				ODLEWNICZA	5 043 000,00	PLN			
				POLNA	4 305 000,00	PLN			
				KUCIEŃSKIEGO	676 500,00	PLN			

				GADOMSKIEGO	639 600,00	PLN		
				GLISZCZYŃSKIEGO	356 700,00	PLN		
				ZIMOWA	4 674 000,00	PLN		
				DK 92 z Poprzeczną	2 829 000,00	PLN		
	Ulica Ekonomiczna							
	<ul style="list-style-type: none"> • ulica o długości • jezdnia o szerokości • nawierzchnia z masy asfaltowej • zjazdy • chodnik jednostronny z kostki betonowej • kanalizacja deszczowa • oświetlenie • kanał technologiczny • wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej • oświetlenie uliczne • sygnalizacja świetlna 	646,10	m	<u>Wartość zadania wg umów:</u> <ul style="list-style-type: none"> • roboty budowlane 	6 248 400,00	PLN	Zadanie w trakcie realizacji Plac budowy przekazano dnia 28.04.2023r.	
	Ulica Skłęczkowska BIS							
	<ul style="list-style-type: none"> • ulica o długości • jezdnia o szerokości • nawierzchnia z masy asfaltowej • chodnik jednostronny do ulicy Odlewniczej • kanalizacja deszczowa • wymiana przykanalików • wymiana wpustów deszczowych 	902,70	m	<u>Wartość zadania wg umów:</u> <ul style="list-style-type: none"> • roboty budowlane 	2 890 500,00	PLN	Zadanie w trakcie realizacji	

	<ul style="list-style-type: none"> • wymiana odcinków istniejącego kanału kanalizacji deszczowej • wymiana oświetlenia na skrzyżowaniu ulicy Metalowej z ulicą Skłęczkowską BIS • oprawy oświetleniowe 	7,00	szt.					
Ulica Odlewnicza								
	<ul style="list-style-type: none"> - droga • ulica o długości • szerokość jezdni • nawierzchnia z masy asfaltowej • pobocze z kruszywa łamanego • chodnik jednostronny o szer. • zatoki postojowe z kruszywa łamanego • oświetlenie uliczne – oprawy • wpusty deszczowe • studnie betonowe • odcinek sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami • zjazdy • kanał technologiczny • kanalizacja deszczowa 	460,00	m	<u>Wartość zadania wg umów:</u> <ul style="list-style-type: none"> • roboty budowlane 	5 043 000,00	PLN	Zadanie w trakcie realizacji	

	<i>Ulica Polna</i>							
	<ul style="list-style-type: none"> - droga • ulica o długości • szerokość jezdni • nawierzchnia z betonu asfaltowego • chodnik dwustronny z kostki betonowej o szerokości • zjazdy • kanał technologiczny • oświetlenie uliczne – korekta 	656,29	m	<u>Wartość zadania wg umów:</u> <ul style="list-style-type: none"> • roboty budowlane 	4 305 000,00	PLN	<p><i>Zadanie w trakcie realizacji</i></p> <p>Plac budowy przekazano dnia 28.04.2023r.</p>	
	<i>Ulica Kucińskiego</i>							
	<ul style="list-style-type: none"> - droga • ulica o długości • szerokość jezdni • nawierzchnia z kostki betonowej • chodnik dwustronny o szer. • oświetlenie uliczne – korekta • kanalizacja deszczowa • zjazdy • kanał technologiczny 	140,03	m	<u>Wartość zadania wg umów:</u> <ul style="list-style-type: none"> • roboty budowlane 	676 500,00	PLN	<p><i>Zadanie w trakcie realizacji</i></p> <p>Plac budowy przekazano dnia 28.04.2023r.</p>	

	<i>Ulica Gadomskiego</i>								
		<ul style="list-style-type: none"> - droga • ulica o długości • szerokość jezdni • nawierzchnia z kostki betonowej • chodnik dwustronny o szer. • oświetlenie uliczne – korekta • kanalizacja deszczowa • zjazdy • kanał technologiczny 	<p>152,70</p> <p>5,50</p> <p>1,50</p>	<p>m</p> <p>m</p> <p>m</p>	<p><u>Wartość zadania wg umów:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • roboty budowlane 	<p>639 600,00</p>	<p>PLN</p>	<p><i>Zadanie w trakcie realizacji</i></p> <p>Plac budowy przekazano dnia 28.04.2023r.</p>	
	<i>Ulica Gliszczyńskiego</i>								
		<ul style="list-style-type: none"> - droga • ulica o długości • szerokość jezdni • chodnik dwustronny z kostki betonowej o szerokości • nawierzchnia z kostki betonowej • zjazdy z kostki betonowej • kanalizacja deszczowa • budowa oświetlenia • kanał technologiczny 	<p>102,20</p> <p>5,50</p> <p>1,5-2,0</p>	<p>m</p> <p>m</p> <p>m</p>	<p><u>Wartość zadania wg umów:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • roboty budowlane 	<p>356 700,00</p>	<p>PLN</p>	<p><i>Zadanie w trakcie realizacji</i></p> <p>Plac budowy przekazano dnia 28.04.2023r.</p>	

	Ulica Zimowa							
	<ul style="list-style-type: none"> - droga • ulica o długości • szerokość jezdni • nawierzchnia z masy asfaltowej • ścieżka rowerowa o szer. • chodnik jednostronny o szer. • oświetlenie uliczne • kanalizacja deszczowa • zjazdy • instalacja elektryczna • kanalizacja sanitarna • kanalizacja deszczowa • studnie kanalizacyjne • wpusty deszczowe • instalacja telekomunikacyjna 	<p>609,40</p> <p>6,00</p> <p>2,00</p> <p>1,50</p> <p>15</p> <p>30</p>	<p>m</p> <p>m</p> <p>m</p> <p>m</p> <p>szt.</p> <p>szt.</p>	<p><u>Wartość zadania wg umów:</u></p> <p>• roboty budowlane</p>	<p>4 674 000,00</p>	<p>PLN</p>	<p>Zadanie w trakcie realizacji</p> <p>Plac budowy przekazano dnia 25.07.2023r.</p>	
	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z ulicą Popręczną i Okólną (połączenie z ulicą Ekonomiczną)							
	<ul style="list-style-type: none"> • przebudowa geometrii skrzyżowania • budowa przepustów drogowych • budowa chodnika • przebudowa istniejącej zatoki autobusowej 			<p><u>Wartość zadania wg umów:</u></p> <p>• roboty budowlane</p>	<p>2 829 000,00</p>	<p>PLN</p>	<p>Zadanie w trakcie realizacji</p>	

Uporządkujmy ulicę Wybickiego – budżet obywatelski								49 800,00
	<ul style="list-style-type: none"> • utwardzenie terenu • uzupełnienie małą architekturą (ławki i stojaki dla rowerów) • nasadzenie 9 drzew i krzewów ozdobnych 			<u>Wartość zadania w/g umów:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Przedmiot umowy: utwardzenie terenu, uzupełnienie małą architekturą (ławki i stojaki dla rowerów), nasadzenie 9 drzew i krzewów ozdobnych 	49 800,00	PLN	Zadanie zakończone	
Ulica Boczna i Czereśniowa								2 548 400,00
	<ul style="list-style-type: none"> • ulica o długości • jezdnia z kostki betonowej o szerokości • chodnik jednostronny o szerokości • wyniesione skrzyżowanie • progi zwalniające • kanalizacja deszczowa • kanał technologiczny 	540,00	m	<u>Wartość zadania w/g umów:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Roboty budowlane – Budowa ul. Bocznej i Czereśniowej w Kutnie • nadzór inwestorski • Dokumentacja projektowa – budowa ulicy Bocznej i Czereśniowej w Kutnie • Przebudowa sieci ul. Czereśniowa, Boczna • uzupełnienie dokumentacji – ZRID • Przyłączenie – pompownia wód opadowych • tablica informacyjna 	2 829 000,00	PLN	Zadanie w trakcie realizacji	183 442,89
		6,00	m		61 500,00	PLN		
		2,00	m		110 700,00	PLN	Uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.	
					72 742,89	PLN	Plac budowy przekazano dnia 27.06.2023r.	
					11 000,00	PLN	Planowany termin zakończenia 27.01 .2023r.	
					791,66	PLN		
					1 845,00	PLN		

Dokumentacje techniczne, opracowania, analizy:							
	<ul style="list-style-type: none"> dokumentacja projektowa – budowa chodnika na ul. Oporowskiej w Kutnie wykonanie koncepcji zmiany lokalizacji ścieżki rowerowej w ul. Toruńskiej projekt zamienny (na wniosek mieszkańców rozszerzenie o budowę zatok postojowych w pasie drogowym) budowa chodnika wraz z odwodnieniem na ul. Oporowskiej w Kutnie badania geotechniczne wraz opinią pod budowę żłobka miejskiego przy ul. Jagiełły w Kutnie wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego – budowa chodnika podział kosztorysów inwestorskich dla branży drogowej 						545 000,00
					39 975,00	PLN	106 395,00
					24 600,00	PLN	
					23 370,00	PLN	
					1 845,00	PLN	
					15 375,00	PLN	
					1 230,00	PLN	
	<u>Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej</u>						
	<ul style="list-style-type: none"> koncepcja przebudowy ul. Żniwnej dokumentacja projektowa – budowa żłobka miejskiego w Kutnie przy ul. Wł. Jagiełły 4a 				63 345,00	PLN	
					155 964,00	PLN	
Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i sportowej w dolinie rzeki Ochni, na terenie miasta Kutna							30 250 000,00
	<u>Zakres rzeczowy zadania:</u> <ul style="list-style-type: none"> pawilon informacji turystycznej ścieżki pieszo-rowerowe rozarium – tereny rekreacyjne nad Ochnią pumptrack - rowerowy plac zabaw szlaki turystyczne skatepark wymiana i budowa oświetlenia 			<u>w tym:</u>			14 184 762,83
				<ul style="list-style-type: none"> aktualizacja dokumentacji projektowej - Budowa infrastruktury techniczno-rekreacyjnej i sportowej w dolinie rzeki Ochni na terenie miasta Kutno roboty budowlane zmiany w dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowa przyłącza telekomunikacyjnego PKP – przekazanie terenu macierze – monitoring roboty budowlane odtworzeniowe: odtwarzanie skarpy, schodów, umocnienie dna rzeki wydanie decyzji wodno-prawnej 	500,00	PLN	
					14 019 728,87	PLN	
					44 280,00	PLN	
					9 575,55	PLN	
					393,60	PLN	
					20 787,00	PLN	
					44 527,66	PLN	
					690,15	PLN	
Zadanie w trakcie realizacji 2022 -2023 Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Planowany termin zakończenia 29.12 .2023r.							

			<ul style="list-style-type: none"> • zmiana organizacji ruchu • zmiana dokumentacji projektowej-remont istniejącego umocnienia wylotu kanału deszczowego • zmiana organizacji ruchu – odcinek drogi dla rowerów 	28 905,00	PLN			
				5 535,00	PLN			
				9 840,00	PLN			
			<u>Wartość zadania w/g umów:</u>					
			• roboty budowlane	31 297 216,70	PLN			
			• nadzór inwestorski	159 777,00	PLN			
	Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie						Plan na 2023r.	1 750 000,00
	<u>Zakres rzeczowy zadania:</u>		<u>w tym:</u>			Zadanie zakończone	1 591 921,40	
	• remont, przebudowa, częściowa odbudowa i rozbudowa obiektu		• roboty budowlane	1 503 628,51	PLN			
	• remont i przebudowa budynku muzeum		• nadzór inwestorski	1 722,00	PLN			
	• budowa budynku ekspozycyjnego wraz z łącznikami		• roboty budowlane i konserwatorskie – ściana szachulcowa	38 791,28	PLN			
	• zagospodarowanie terenu wokół budynku pałacu oraz poszczególnych budynków kompleksu muzealnego		• uzgodnienie matrycy sterowań systemu p.poż.	7 995,00	PLN			
			• ksero kopia dokumentacji Pałac Saski	2 890,76	PLN			
			• Konkurs Modernizacja Roku	18 443,85	PLN			
			• weryfikacja kosztorysów różnicowych	18 450,00	PLN			
			<u>Wartość zadania w/g umów:</u>					
			• roboty budowlane	35 934 396,35	PLN			
			• nadzór inwestorski	665 430,00	PLN			
			• nadzór autorski	295 928,00	PLN			
			• konsultacje w ramach projektu	23 000,00	PLN			
			Całkowity koszt zadania	38 498 933,06	PLN			

Przebudowa przyszłokolnego kompleksu sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 9								6 800 000,00	
	<u>Zakres rzeczowy zadania:</u> <ul style="list-style-type: none"> • boisko ze sztuczną nawierzchnią • boisko do baseballa z tunelami treningowymi • boisko do siatkówki plażowej • miejsce do gry w badmintona • bieżnie tartanowe <ul style="list-style-type: none"> - sześciotorowa, prosta o długości 100 m - czterotorowa, okrężna o długości 330 m • miejsca do skoku w dal • miejsca do trójskoiku • miejsce do trenowania skoku wżywż • miejsce do trenowania pchnięcia kulą • stoły do gry w tenisa 		<u>Wartość zadania w/g umów:</u> <ul style="list-style-type: none"> • roboty budowlane • nadzór inwestorski • markery 	6 471 000,00	PLN			Zadanie zakończone	6 563 250,00
				68 880,00	PLN			Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład.	
				23 370,00	PLN				
Rekreacja przy wiadukcie 2 – Budżet obywatelski									50 000,00
	<u>Zakres rzeczowy zadania:</u> <ul style="list-style-type: none"> • małe boisko do gry w piłkę • poszerzenie placu zabaw o urządzenia zabawowe 		<u>w tym:</u> <ul style="list-style-type: none"> • zapłata za mapę zasadniczą w postaci wektorowej • wykorytowanie, przygotowanie podłoża i wykonanie wylewki betonowej pod boisko o średnicy 6 m. • dostawa i montaż boiska do gry w piłkę "Panna Cage" o średnicy 5 m i wysokości ogrodzenia 1 m • wykonanie inwentaryzacji powykonawczych urządzeń sportowych 	57,10	PLN			Zadanie zakończone	49 971,00
				16 605,00	PLN				
				12 300,00	PLN				
				900,00	PLN				

				<ul style="list-style-type: none"> • dostawa montaż i pomalowanie linii nawierzchni modułowej COURTY • dekoracyjne pomalowanie ogrodzenia • dostawa i montaż stołu do tenisa stołowego • wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rekreacja przy wiadukcie 2" 	4 610,00	PLN		
					5 535,00	PLN		
					8 364,00	PLN		
					1 600,00	PLN		

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr inż. Wija Lukomska