

BRM. 0012.3.7.2024.JM

PREZYDENT MIASTA KUTNO
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18
99-300 KUTNO

BP.0012.3.3.2024.MM.3

Wym. 18.10.2024.
Mali

Kutno, dnia 18.10.2024 r.

Pan
Paweł Markiewicz
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Kutno

Puchacz 16 B105
21.10.2024

W nawiązaniu do pisma BRM.0012.3.7.2024.JM.1 z dnia 11.09.2024r. w załączeniu przesyłam informację, nt. „**Oceny realizacji inwestycji za trzy kwartały 2024 roku**”, która zgodnie z ramowym planem pracy na 2024 rok będzie przedmiotem obrad Komisji Budżetu, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Kutno.

Z poważaniem

PREZYDENT MIASTA
Mariusz Sikora

IN

a/a



050001XYIH

Realizacja inwestycji za III kwartały 2024 roku - stan na 30.09.2024

Lp.	Nazwa zadania	Efekty rzeczowe		j.m.	Wykonanie finansowe			Stan realizacji zadania Planowany termin zakończenia	Plan (PLN) Wykonanie (PLN) w/g złożonych faktur
									26 806 000,00
	Budowa i przebudowa sieci dróg publicznych w mieście Kutno wraz z infrastrukturą: ...								12 501 284,57 46,64%
	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych W ramach zadania realizowane będą ulice: Ekonomiczna, Skłęczkowska, Odlewnicza, Polna, Kucieńskiego, Gadomskiego, Gliszczyńskiego, Zimowa, skrzyżowanie DK 92 z Popręczną. Podpisano umowę na roboty budowlane dnia 19.04.2023r. Termin zakończenia inwestycji 15.10.2024r.								
					Wartość zadania w/g umów:				
	Roboty budowlane - Budowa i przebudowa sieci dróg publicznych w mieście Kutno wraz z infrastrukturą					27 832 827,82	PLN		
					EKONOMICZNA	6 208 004,40	PLN		
					SKŁĘCZKOWSKA BIS	3 000 003,42	PLN		
					ODLEWNICZA	5 060 468,94	PLN		
					POLNA	4 342 590,29	PLN		
					KUCIEŃSKIEGO	678 254,34	PLN		
					GADOMSKIEGO	641 081,56	PLN		
					GLISZCZYŃSKIEGO	356 700,00	PLN		
					ZIMOWA	4 695 523,46	PLN		
					DK 92 z Popręczną	2 850 201,41	PLN		
									3 140 271,52
	Ulica Ekonomiczna								
		• ulica o długości • jezdnia o szerokości • nawierzchnia z masy asfaltowej • zjazdy	646,10 7,00	m m	w tym: • roboty budowlane	3 140 271,52	PLN	Zadanie w trakcie realizacji	

	• chodnik jednostronny z kostki betonowej • kanalizacja deszczowa • kanał technologiczny • wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej • oświetlenie uliczne	2,00	m	<u>Wartość zadania wg umów:</u> • roboty budowlane	6 208 004,40	PLN	Plac budowy przekazano dnia 28.04.2023r. <u>Wykonano:</u> - drogę - oświetlenie - kanał technologiczny - chodnik - kanalizacja deszczowa - trwają prace na wylotach do rowu	
								7 380,00
Ulica Skłęczkowska BIS								
	• ulica o długości • jezdnia o szerokości • nawierzchnia z masy asfaltowej • chodnik jednostronny od ulicy Metalowej do ulicy Odlewniczej • wymiana przykanalików • wymiana wpustów deszczowych • kanalizacja deszczowa oraz wymiana odcinków istniejącego kanału kanalizacji deszczowej • wymiana oświetlenia na skrzyżowaniu ulicy Metalowej z ulicą Skłęczkowską BIS • oprawy oświetleniowe	902,70	m					
		7,00	m	<u>w tym:</u> wykonanie dokumentacji wraz z uzyskaniem protokołu ZUD na remont odcinków kanału deszczowego w ul. Skłęczkowskiej BIS	7 380,00	PLN	Zadanie w trakcie realizacji Plac budowy przekazano dnia 21.02.2024r.	
		2,00	m					
		21,00	szt.	<u>Wartość zadania wg umów:</u> • roboty budowlane	3 000 003,42	PLN	<u>Wykonano:</u> - krawężniki - podbudowę - chodniki - kanalizację deszczową – przykanaliki, wpusty	
		7,00	szt.					

								2 020 047,56
	Ulica Odlewnicza							
	- droga • ulica o długości • szerokość jezdni • nawierzchnia z masy asfaltowej • pobocze z kruszywa łamanego • chodnik jednostronny o szer. • zatoki postojowe z kruszywa łamanego • oświetlenie uliczne – oprawy • wpusty deszczowe • studnie betonowe • odcinek sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami • zjazdy • kanał technologiczny	460,00 7,00 1,50	m m m	w tym: • roboty budowlane Wartość zadania wg umów: • roboty budowlane	2 020 047,56 5 060 468,94	PLN PLN	Zadanie w trakcie realizacji Plac budowy przekazano dnia 21.02.2024r. Wykonano: - oświetlenie - kanał technologiczny - w 90% położono masę asfaltową - kanalizacja deszczowa - w 80% zagospodarowano tereny zielone	
								3 065 696,43
	Ulica Polna							
	- droga • ulica o długości • szerokość jezdni • nawierzchnia z betonu asfaltowego • chodnik dwustronny z kostki betonowej o szerokości • zjazdy • kanał technologiczny • oświetlenie uliczne – korekta	656,29 6,00 1,5-2,0	m m m	w tym: • roboty budowlane • dokumentacja zamienna przebudowy wpustów kanalizacji deszczowej w ul. Polnej Wartość zadania wg umów: • roboty budowlane	3 058 931,43 6 765,00 4 342 590,29	PLN PLN	Zadanie w trakcie realizacji Wykonano: - kanał technologiczny - kanalizacje deszczową - chodniki dwustronne - jezdnię z masy asfaltowej	

								302 424,48
	Ulica Kucińskiego							
	- droga • ulica o długości • szerokość jezdni • nawierzchnia z kostki betonowej • chodnik dwustronny o szer. • oświetlenie uliczne – korekta • kanalizacja deszczowa • zjazdy • kanał technologiczny	140,03 5,50 1,50	m m m	w tym: • roboty budowlane Wartość zadania wg umów: • roboty budowlane	302 424,48 678 254,34	PLN 	Zadanie w trakcie realizacji Wykonano: - kanał technologiczny - kanalizacje deszczową - chodniki dwustronne - jezdnię z kostki betonowej	
								310 948,14
	Ulica Gadomskiego							
	- droga • ulica o długości • szerokość jezdni • nawierzchnia z kostki betonowej • chodnik dwustronny o szer. • oświetlenie uliczne – korekta • kanalizacja deszczowa • zjazdy • kanał technologiczny	152,70 5,50 1,50	m m m	w tym: • roboty budowlane Wartość zadania wg umów: • roboty budowlane	310 948,14 641 081,56	PLN PLN	Zadanie w trakcie realizacji Wykonano: - kanał technologiczny - kanalizacje deszczową - chodniki dwustronne - jezdnię z kostki betonowej	
								337 462,04
	Ulica Gliszczyńskiego							
	- droga • ulica o długości • szerokość jezdni	102,20 5,50	m m	w tym: • roboty budowlane	337 462,04	PLN	Zadanie w trakcie realizacji	

		• chodnik dwustronny z kostki betonowej o szerokości • nawierzchnia z kostki betonowej • zjazdy z kostki betonowej • kanalizacja deszczowa • budowa oświetlenia • kanał technologiczny	1,5-2,0	m	<u>Wartość zadania wg umów:</u> • roboty budowlane	356 700,00	PLN	<u>Wykonano:</u> - kanał technologiczny - kanalizację deszczową - chodniki dwustronne - jezdnię z kostki betonowej - oświetlenie uliczne	
									3 275 125,58
	Ulica Zimowa								
		- droga • ulica o długości • szerokość jezdni • nawierzchnia z masy asfaltowej • ścieżka rowerowa o szer. • chodnik jednostronny o szer. • oświetlenie uliczne • kanalizacja deszczowa • zjazdy • instalacja elektryczna • kanalizacja deszczowa • instalacja telekomunikacyjna	609,40	m	<u>w tym:</u> • roboty budowlane • zmiana przebiegu chodnika i ścieżki rowerowej w obrębie skrzyżowania ul. Jesiennej i Zimowej	3 269 098,58	PLN	Zadanie w trakcie realizacji Plac budowy przekazano dnia 25.07.2023r.	
			6,00	m		6 027,00	PLN		
			2,00	m					
			1,50	m	<u>Wartość zadania wg umów:</u> • roboty budowlane	4 695 523,46	PLN		
	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z ulicą Poprzeczną i Okólną (połączenie z ulicą Ekonomiczną)								
		• przebudowa geometrii skrzyżowania • budowa przepustów drogowych			<u>Wartość zadania wg umów:</u> • roboty budowlane	2 850 201,41	PLN	Zadanie w trakcie realizacji	

	• budowa chodnika • przebudowa istniejącej zatoki autobusowej • oświetlenie uliczne • sygnalizacja świetlna						<u>Wykonano:</u> - oświetlenie uliczne - układanie kostki na chodnikach i zatoce autobusowej w 90% - poszerzenie łuków jezdni - wykonano kanalizację deszczową	
	Pozostałe koszty							41 928,82
				<u>w tym:</u> - Wykonanie zmian w dokumentacji projektowej - Za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej nr 92, ok. Km 361+560, na dz. O nr ewid. 66, obręb Skłęczki - Za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej nr 92, ok. Km 361+560, na dz. O nr ewid. 66, obręb Skłęczki, w celu umieszczenia odcinka sieci wodociągowej – opłata roczna	41 328,00	PLN		
					13,60	PLN		
					587,22	PLN		
								4 211 053,00
	Budowa drogi gminnej w ulicy Żniwnej w Kutnie wraz z infrastrukturą							164 051,25
	- droga • chodnik dwustronny • oświetlenie uliczne • kanalizacja deszczowa • kanał technologiczny			<u>w tym:</u> • dokumentacja projektowa • mapy podziałowe <u>Wartość zadania w/g umów:</u> • roboty budowlane • nadzór inwestorski • dokumentacja projektowa • mapy podziałowe	157 440,00	PLN	Zadanie w trakcie realizacji Plac budowy przekazano dnia 19.09.2024r.	3,90%
					6 611,25	PLN		
					8 302 500,00	PLN		
					146 370,00	PLN		
					157 440,00	PLN		
					6 611,25	PLN		

Budowa chodnika przy ul. Jana Pawła II – al. ZHP wraz ze ścieżką rowerową (w ramach zadania pn. rozwój Infrastruktury drogowej w Związku Gmin Regionu									214 000,00
									214 000,00
									100,00%
								Zadanie realizowane przez Związek Gmin Regionu Kutnowskiego.	
								Zadanie dofinansowane przez Miasto Kutno	
								Protokół odbioru z dnia 3.10.2024r.	
									2 057 000,00
Ulica Boczna i Czereśniowa									1 827 330,05
									88,83%
• ulica o długości • jezdnia z kostki betonowej o szerokości • chodnik jednostronny o szerokości • wyniesione skrzyżowanie • progi zwalniające • kanalizacja deszczowa • kanał technologiczny			540,00	m	w tym:				
			6,00	m	• roboty budowlane	1 760 890,12	PLN		
					• nadzór inwestorski	61 500,00	PLN		
					• przyłączenie – pompownia wód opadowych	843,94	PLN		
			2,00	m	• Zasilenie – pompownia wód opadowych	282,99	PLN		
					• badanie frakcji kruszywa	3 813,00	PLN		
					Wartość zadania w/g umów:				
					• Roboty budowlane – Budowa ul. Bocznej i Czereśniowej w Kutnie	2 843 000,00	PLN		
					• nadzór inwestorski	61 500,00	PLN		
					• Dokumentacja projektowa – budowa ulicy Bocznej i Czereśniowej w Kutnie	110 700,00	PLN		
					• Przebudowa sieci ul. Czereśniowa, Boczna	42 349,70	PLN		
								Zadanie zakończone	
								Zadanie realizowane w latach 2023-2024	
								Uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.	

				• rozliczenie wstępne po odbiorze Przepompownia wód opadowych • uzupełnienie dokumentacji – ZRID • Przyłączenie – pompownia wód opadowych • tablica informacyjna • wypisy z rejestru gruntów • badanie frakcji kruszywa • Zasilenie – pompownia wód opadowych	700,07 11 000,00 843,94 1 845,00 93,00 3 813,00 282,99	PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN		
				Całkowity koszt zadania	3 076 127,70	PLN		2 330 100,00
								1 230,00
	Ulica Kosmonautów							0,05%
	• ulica o długości • jezdnia z kostki betonowej o szerokości • chodnik jedno i dwustronny z kostki betonowej • zjazdy • kanalizacja deszczowa • kanał technologiczny • przebudowa istniejącej linii teletechnicznej i energetycznej	510,50 5,00 1,5-2,0	m m m	w tym: • aktualizacja kosztorysów inwestorskich	1 230,00	PLN	Zadanie w trakcie realizacji Miasto Kutno otrzymało dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Trwa procedura przetargowa	
								50 000,00
	Przyjazna przestrzeń dla dzieci na Wenecji – rekreacja przy wiadukcie – budżet obywatelski							49 991,53
				w tym: • Opłata za wydanie mapy- działka nr ew. 797- obręb Śródmieście	27,70	PLN	Zadanie zakończone	99,98%

		- zestaw sportowy			Wykorytowanie, przygotowanie podłoża pod dwa urządzenia zabawowe	5 904,00	PLN		
		- zestaw wspinaczkowy			Przebudowa placu zabaw – "Przyjazna przestrzeń dla dzieci na Wenecji – rekreacja przy wiadukcie w Kutnie, ul. Kopernika	44 059,83	PLN		
									150 000,00
	Wesoła zjeżdżalnia dla małych i dużych – budżet obywatelski								
		- przygotowanie terenu - montaż kilkumetrowej zjeżdżalni						Trwa wybór ofert	
		wartość zadania	150 000,00	PLN					
									150 000,00
									145 861,40
	Plac zabaw "Jedynka" – budżet obywatelski								97,24%
		- przebudowa placu zabaw: - zestaw wspinaczkowy - bujawka ważka - równoważnia - duży zestaw zabawowy - zestaw sportowy - bujaki sprężynowe - huśtawka z siedziskami - fotel obrotowy			w tym: - Oплата za wydanie mapy- działka nr ew. 479/2 obręb Kościuszków - Demontaż starych urządzeń zabawowych, fundamentów, wykorytowanie, przygotowanie podłoża i rozrzucenie piasku płukanego na powierzchni 275 m2 pod urządzenia zabawowe - Roboty budowlane i dokumentacja projektowa – Plac zabaw "Jedynka" przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kutnie, ul. Zamoyskiego 1 - Zamówienie 4 szt. Ławek i 2 szt. Koszy	27,70	PLN	Zadanie zakończone	
						9 840,00	PLN		
						132 073,71	PLN		
						3 919,99	PLN		

									680 620,00
									381 150,91
	Modernizacja placówek oświatowych								56,00%
SP – 1	Wykonanie modernizacji przyłącza wodociągowego do budynku SP 1 przy ul. Zamoyskiego 1 w Kutnie				14 760,00	PLN			
SP – 5	Przygotowanie powierzchni 31 m2 i położeniu płytek typu GRES w SP 5 w Kutnie				12 000,00	PLN			
SP – 6	Wykonanie modernizacji instalacji wodociągowej na podstawie dokumentacji projektowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 6, 99-300 Kutno, ul. Łąkoszyńska 9				35 670,00	PLN			
	Wymiana przyłącza wodociągowego do budynku szkoły				17 267,11	PLN			
SP – 7	Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej na podstawie dokumentacji projektowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 7, 99-300 Kutno, ul. Dr A. Troczewskiego 2 – etap III – I piętro				142 092,52	PLN			
PM – 16	Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej na podstawie dokumentacji projektowej w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 16 99-300 Kutno ul. Wilcza 5” Etap I – I piętro				159 361,28	PLN			
	Utworzenie 58 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 w Żłobku Miejskim Wesoła Łąka w Kutnie								580 000,00
		• budowa budynku żłobka - utworzenie 58 miejsc opieki						Zadanie w trakcie realizacji Przekazanie placu budowy 26.09.2024r. Planowany termin zakończenia 26.12.2025r.	
	Dokumentacje techniczne, opracowania, analizy:								1 000 000,00
									288 366,70
					22 140,00	PLN			28,84%
	• Dokumentacja techniczna rozdzielania zasilania elektrycznego terenów Małej Ligi w Kutnie, ul. Kościuszki • Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dot. Przebudowy basenu szkolnego przy SP 9 w Kutnie przy ul. Wł. Jagiełły 6				86 100,00	PLN			

• Opracowanie analizy możliwości zmniejszenia zużycia energii końcowej przynajmniej o 30% w budynkach użyteczności publicznej – placówki oświatowe, których właścicielem jest Miasto Kutno • Opłata za mapę w postaci drukowanej – Biblioteka Miejska • Umowa rozwiązana na mocy porozumienia – wynagrodzenie za wykonaną pracę i prawa autorskie • Opracowanie dokumentacji projektowej w branży elektrycznej i teletechnicznej dla zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji i przebudowie istniejącej instalacji elektrycznej i instalacji niskoprądowych w budynku PM nr 16 w Kutnie przy ul. Wilczej 5				157 440,00	PLN				
				54,70	PLN				
				7 872,00	PLN				
				14 760,00	PLN				
<u>Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę:</u>				250 805,27	PLN				
• Wykonanie inwentaryzacji i audytu energetycznego oraz oceny nośności dachu budynku Urzędu Miasta Kutno przy Pl. Piłsudskiego 18 w Kutnie • Wykonanie audytu energetycznego i oceny nośności dachów w SP nr 1 i SP nr 9 w Kutnie • Nadzór nad robotami elektrycznymi SP 7 - Etap III PM 16 – Etap I • Przebudowa sieci energetycznej – Budowa separatorów substancji ropopochodnych na sieci kanalizacji deszczowej przy wylotach do rzeki zlokalizowanych przy ul. Mickiewicza oraz na osiedlu Dybów. • dokumentacja projektowa – budowa drogi na ul. Wiejskiej oraz Żółtych Kłosów w Kutnie • Opinia techniczna pokrycia dachowego skrzydła budynku Urzędu Miasta Kutno od ul. Pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego • Dokumentacja projektowa- Budowa separatorów substancji ropopochodnych na sieci kanalizacji deszczowej przy wylotach do rzeki zlokalizowanych przy ul. Mickiewicza oraz na osiedlu Dybów.				158 657,70	PLN				
				98 400,00	PLN				
				4 674,00	PLN				
				746,27					
				82 410,00	PLN				
				4 305,00	PLN				
				60 270,00	PLN				
Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i sportowej w dolinie rzeki Ochni, na terenie miasta Kutna							15 344 825,00		
							14 983 910,36		
							97,65%		
<u>Zakres rzeczowy zadania:</u> • pawilon informacji turystycznej • ścieżki pieszo-rowerowe • rozarium – tereny rekreacyjne nad Ochnią • pumtrack - rowerowy plac zabaw • plac zabaw • szlaki turystyczne • skatepark • wymiana i budowa oświetlenia • siłownia zewnętrzna				<u>w tym:</u> • Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i sportowej w dolinie rzeki Ochni na terenie miasta Kutno • Użytkowanie terenów PKP • Wykonanie zmian w dokumentacji projektowej obejmującej zakres roboty budowlane - założenie 70000 • Odświeżenie strony internetowej ZO • roboty budowlane		159 777,00	PLN	Zadanie zakończone 2022 -2024 Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład.	
				12 969,88	PLN				
				14 391,00	PLN				
				4 305,00	PLN				
				14 456 632,45	PLN				

				• Opłata za energię elektryczną	3 980,38	PLN		
				• Wykonanie przyłącza kablowego dla zasilania oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Mickiewicza w Kutnie	42 737,31	PLN		
				• Wykonanie uzupełnienia projektu stałej organizacji ruchu dla budowanej ścieżki pieszko-rowerowej o elementy podnoszące bezpieczeństwo na skrzyżowaniach z drogą dla rowerów oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych będących przedmiotem wyżej wymienionego opracowania	7 503,00	PLN		
				• Wykonanie dodatkowego oznakowania	70 153,76			
				• Wykonanie obsiania trawą terenów zielonych przy rzece Ochni	83 570,10	PLN		
				• Nadzór nad obsianiem trawą terenów zielonych przy rzece Ochni	4 305,00	PLN		
				• Opłata za podejmowane czynności odbiorowe budynku informacji turystycznej w Kutnie. ul. Al. ZHP	119,00	PLN		
				• Opracowanie graficzne druku Planu Miasta Kutno ze wskazanymi grafikami obiektów i lokalizacji w ramach zadania: Budowa infrastruktury turystyczno rekreacyjnej i sportowej w dolinie rzeki Ochni na terenie miasta Kutno	31 980,00	PLN		
				• Wykonanie projektu zamiennego Stałej Organizacji Ruchu dla Budowa infrastruktury turystyczno rekreacyjnej i sportowej w dolinie rzeki Ochni na terenie miasta Kutno	7 257,00	PLN		
				• Wykonanie filmu promocyjnego po I Biegu doliną rzeki Ochni – promocja projektu (Zielona Oś)	12 000,00	PLN		
				• Materiały reklamowe	29 492,95	PLN		

				Wykonanie umocnienia skarpy przy rzece Ochni oraz wykonanie dodatkowego oznakowania na ścieżce rowerowej zmieniającej odcinek na ścieżkę pieszko-jezdnią (ul. Tęczowa – Józefów)	39 029,76	PLN		
				Studio plenerowe – relacja na żywo z wydarzenia pn. I bieg doliną rzeki Ochni w związku z promocją zadania inw. - Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i sportowej w dolinie rzeki Ochni na terenie Miasta Kutno- w ramach studia plenerowego Radia Q	1 845,00	PLN		
				Studio plenerowe – relacja na żywo z wydarzenia pn. Projekt plaża Turniej siatkówki Plażowej w dniu 18.05.2024 w ramach studia plenerowego Radia Q	1 845,00	PLN		
				Sprzedaż wody	16,78	PLN		
				Wartość zadania w/g umów:				
				• roboty budowlane	31 297 216,70	PLN		
				• nadzór inwestorski	159 777,00	PLN		
								490 000,00
Modernizacja Stadionu przy ul. M.Oziębłowskiego w Kutnie								157 879,86
				w tym:				32,22%
		Zakres rzeczowy zadania: - ogrodzenie stadionu		Dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego: Modernizacja Stadionu Miejskiego przy ul. Bł.Ks. Michała Oziębłowskiego	9 840,00		Zadanie w trakcie realizacji Przekazanie placu budowy 5.07.2024r. Planowany termin zakończenia 5.11.2024r.	
		• długość ogrodzenia o wysokości 4 m	230,00 mb	roboty budowlane	148 039,86			
		• długość ogrodzenia o wysokości 2 m	140,00 mb	Wartość zadania w/g umów:				
		• brama przesuwna o szer 6 m	2,00 szt.	Dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego: Modernizacja Stadionu Miejskiego przy ul. Bł.Ks. Michała Oziębłowskiego	9 840,00			

		• furtka o szerokości 1,2 m • baner reklamowy z konstrukcją wysokości 3,5 m	6,00	szt.	• Nadzór inwestorski – Budowa ogrodzenia stadionu miejskiego w Kutnie przy ul. Oziębłowskiego • Roboty budowlane – Budowa ogrodzenia stadionu miejskiego w Kutnie przy ul. Oziębłowskiego	22 140,00		Wykonano:	
			32,00	mb		389 443,20		- Trwa montaż słupków ogrodzeniowych	
	Mini Orlik – stary Łąkoszyn – budżet obywatelski								60 000,00
									2 487,70
		<u>Zakres rzeczowy zadania:</u> • przygotowanie terenu • mini boisko 10x20 • bramki do piłki nożnej – 2 szt.			<u>w tym:</u> • Opłata za wydanie mapy dla działek nr ew. 715/8 i 715/6 obręb Łąkoszyn • Dokumentacja projektowa – Mini orlik – stary Łąkoszyn <u>Wartość zadania w/g umów:</u> • Opłata za wydanie mapy dla działek nr ew. 715/8 i 715/6 obręb Łąkoszyn • Dokumentacja projektowa – Mini orlik – stary Łąkoszyn • Montaż dwóch bramek do gry w piłkę nożną wraz z wymianą nawierzchni boiska w ramach zadania Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego – Mini orlik – stary Łąkoszyn	27,70	PLN	Zadanie w trakcie realizacji <u>Wykonano:</u> - Wykonano podbudowę - krawężniki - ułożona została sztuczna trawa	4,15%
						2 460,00	PLN		
						27,70	PLN		
						2 460,00	PLN		
						56 800,00	PLN		

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr inż. Wjśła Łukomska