

PREZYDENT MIASTA KUTNO
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18
99-300 KUTNO

BRM.0012.3.5.2025.JM

Kutno, dnia 05.11.2025 r.

BP.0012.3.2.2025.MM.4

mpi - 05.11.2025
Nowosielska

Pan
Paweł Markiewicz
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Kutno

W nawiązaniu do pisma BRM.0012.3.5.2025.JM.2 z dnia 14.10.2025r. w załączeniu przesyłam informację na temat **„Oceny realizacji inwestycji za III kwartały 2025 roku”**, która zgodnie z ramowym planem pracy na 2025 rok będzie przedmiotem obrad Komisji Budżetu, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Kutno w m-cu listopadzie 2025 roku.

Z poważaniem

Prezenci Komisji Budżetu
Dor. E. Sęsi
5.11.2025

PREZYDENT MIASTA
Mariusz Sikora

Otrzymują:

IN
a/a



0500022U9L

Realizacja inwestycji za III kwartały 2025 roku - stan na 30.09.2025r.

Lp.	Nazwa zadania	Efekty rzeczowe		j.m.	Wykonanie finansowe			Stan realizacji zadania Planowany termin zakończenia	Plan (PLN) Wykonanie (PLN) w/g złożonych faktur
Budowa i przebudowa dróg, parkingów, chodników oraz modernizacja miejskiej infrastruktury drogowej (m.in. ul. Paderewskiego, Komuny Paryskiej, sygnalizacja świetlna ul. Kasztanowa-Północna)									4 550 000,00
	- Budowa ulicy Komuny Paryskiej w Kutnie wraz z infrastrukturą							Zadanie w trakcie realizacji	187 084,97 4,11%
	- droga				<i>w tym:</i>				
	• ulica o długości	502,15	m		• roboty budowlane	102 214,97	PLN		
	• jezdnia o długości	362,00	m						
	• szerokość jezdni	5,00	m						
	• ciąg pieszo-rowerowy z kostki betonowej	140,15	m						
	• chodnik jednostronny o szerokości	1,25 – 2,00	m						
	• zjazdy z kostki betonowej								
	• sięgacze z kostki betonowej								
	• kanalizacja deszczowa								
	• oświetlenie uliczne								
	• przebudowa istniejącej sieci nN								
	• kanał technologiczny								
-Przebudowa ul. Paderewskiego w Kutnie – Etap II – na odcinku od skrzyżowania z ul. Kolberga do skrzyżowania z ul. Chopina w Kutnie									
					<i>w tym:</i>				
	• szerokość jezdni	6,00	m		• dokumentacja projektowa	84 870,00	PLN		
	• chodnik jednostronny o szerokości	2,10	m						

Arkusz1

		• zjazdy z kostki betonowej • przebudowa przepustów i wykonanie nowych brakujących • odwodnienie – ścieki skarpowe						
Budowa i przebudowa sieci dróg publicznych w mieście Kutno wraz z infrastrukturą: ...								14 243 750,00
Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych W ramach zadania realizowane są ulice: Ekonomiczna, Skłęczkowska, Odlewnicza, Polna, Kucieńskiego, Gadomskiego, Gliszczyńskiego, Zimowa, skrzyżowanie DK 92 z Poprzeczną wraz z połączeniem z ul. Ekonomiczną poprzez przebudowę fragmentu ul. Okólnej							Zadanie zakończone	14 065 915,33 98,75%
					<i>Wartość zadania w/g umowy:</i>			
Roboty budowlane - Budowa i przebudowa sieci dróg publicznych w mieście Kutno wraz z infrastrukturą					27 888 234,08	PLN		
				EKONOMICZNA	6 208 004,40	PLN		
				SKŁĘCZKOWSKA BIS	3 055 409,68	PLN		
				ODLEWNICZA	5 060 468,94	PLN		
				POLNA	4 342 590,29	PLN		
				KUCIEŃSKIEGO	678 254,34	PLN		
				GADOMSKIEGO	641 081,56	PLN		
				GLISZCZYŃSKIEGO	356 700,00	PLN		
				ZIMOWA	4 695 523,46	PLN		
				DK 92 z Poprzeczną	2 850 201,41	PLN		
Ulica Ekonomiczna				EKONOMICZNA - w/g umowy o roboty budowlane	6 208 004,40	PLN		3 067 732,87
	• ulica o długości • jezdnia o szerokości • nawierzchnia z masy asfaltowej • zjazdy	646,10	m	<i>w tym:</i>				
		7,00	m	• roboty budowlane	3 067 732,87	PLN	Zadanie zakończone	

Arkusz1

		• chodnik jednostronny z kostki betonowej • kanalizacja deszczowa • kanał technologiczny • wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej • oświetlenie uliczne	2,00	m	<u>Wartość zadania wg umów:</u> • roboty budowlane	6 208 004,40	PLN		
	Ulica Skłęczkowska BIS				SKŁĘCZKOWSKA - w/g umowy o roboty budowlane	3 055 409,68	PLN		3 055 409,68
		• ulica o długości • jezdnia o szerokości • nawierzchnia z masy asfaltowej • chodnik jednostronny od ulicy Metalowej do ulicy Odlewniczej	975,92	m				Zadanie zakończone	
			7,00	m					
					<u>w tym:</u>				
			2,00	m	• roboty budowlane	3 055 409,68	PLN		
					<u>Wartość zadania wg umów:</u>				
		• wymiana przykanalików • wymiana wpustów deszczowych • kanalizacja deszczowa oraz wymiana odcinków istniejącego kanału kanalizacji deszczowej • wpusty uliczne • wymiana oświetlenia na skrzyżowaniu ulicy Metalowej z ulicą Skłęczkowską BIS • oprawy oświetleniowe			• roboty budowlane	3 055 409,68	PLN		
			21,00	szt.					
			6,00	szt.					

Arkusz1

Arkusz1

					ODLEWNICZA - w/g umowy o roboty budowlane	5 060 468,94	PLN		5 060 468,94
	Ulica Odlewnicza								
	- droga • ulica o długości • szerokość jezdni • nawierzchnia z masy asfaltowej • pobocze z kruszywa łamanego • chodnik jednostronny o szer. • zatoki postojowe z kruszywa łamanego • oświetlenie uliczne – oprawy • wpusty deszczowe • studnie betonowe • odcinek sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami • zjazdy • kanał technologiczny	460,00 7,00 1,50 15 24 12,00	m m m szt. szt. szt.	w tym: • roboty budowlane	5 060 468,94	PLN	Zadanie zakończone		
	Ulica Polna				POLNA - w/g umowy o roboty budowlane	4 342 590,29	PLN		462 827,70
	- droga • ulica o długości • szerokość jezdni • nawierzchnia z betonu asfaltowego • chodnik dwustronny z kostki betonowej o szerokości • zjazdy	684,01 6,00 1,5-2,0	m m m	w tym: • roboty budowlane	462 827,70	PLN	Zadanie zakończone		

Arkusz1

		• kanał technologiczny • oświetlenie uliczne – korekta • kanalizacja deszczowa							
	Ulica Kucińskiego				KUCIEŃSKIEGO - w/g umowy o roboty budowlane	678 254,34	PLN		117 529,86
		- droga • ulica o długości • szerokość jezdni • nawierzchnia z kostki betonowej • chodnik dwustronny o szer. • oświetlenie uliczne – korekta • kanalizacja deszczowa • zjazdy • kanał technologiczny	118,07 5,50 1,50	m m m	<u>w tym:</u> • roboty budowlane	117 529,86	PLN	Zadanie zakończone	
	Ulica Gadomskiego				GADOMSKIEGO - w/g umowy o roboty budowlane	641 081,56	PLN		26 129,58
		- droga • ulica o długości • szerokość jezdni • nawierzchnia z kostki betonowej • chodnik dwustronny o szer. • oświetlenie uliczne – korekta • kanalizacja deszczowa • zjazdy • kanał technologiczny	128,43 5,50 1,50	m m m	<u>w tym:</u> • roboty budowlane	26 129,58	PLN	Zadanie zakończone	

Arkusz1

	Ulica Gliszczyńskiego				GLISZCZYŃSKIEGO - w/g umowy o roboty budowlane	356 700,00	PLN		19 237,96
		- droga • ulica o długości • szerokość jezdni • chodnik dwustronny z kostki betonowej o szerokości • nawierzchnia z kostki betonowej • zjazdy z kostki betonowej • kanalizacja deszczowa • budowa oświetlenia • kanał technologiczny	102,22 5,50 1,5-2,0	m m m	w tym: • roboty budowlane	19 237,96	PLN	Zadanie zakończone	
	Ulica Zimowa				ZIMOWA - w/g umowy o roboty budowlane	4 695 523,46	PLN		1 426 424,89
		- droga • ulica o długości • szerokość jezdni • nawierzchnia z masy asfaltowej • ścieżka rowerowa o szer. • chodnik jednostronny o szer. • oświetlenie uliczne • kanalizacja deszczowa • zjazdy • instalacja elektryczna • kanalizacja deszczowa • instalacja telekomunikacyjna	597,40 6,00 2,00 1,50	m m m m	w tym: • roboty budowlane	1 426 424,89	PLN	Zadanie zakończone	

Arkusz1

	• studnie kanalizacyjne • wpusty deszczowe	15 30	szt. szt.					
Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z ulicą Poprzeczną i Okólną (połączenie z ulicą Ekonomiczną)				DK 92 z Poprzeczną - w/g umowy o roboty budowlane	2 850 201,41	PLN		2 850 201,41
	• przebudowa geometrii skrzyżowania • budowa przepustów drogowych • budowa chodnika • przebudowa istniejącej zatoki autobusowej • oświetlenie uliczne • sygnalizacja świetlna			<u>w tym:</u> • roboty budowlane	2 850 201,41	PLN	Zadanie zakończone	
Budowa drogi gminnej w ulicy Żniwnej w Kutnie wraz z infrastrukturą								8 657 900,00 415 125,00
	- droga • ulica o długości • szerokość jezdni • nawierzchnia z masy asfaltowej • chodnik dwustronny o szer. zmiennej • oświetlenie uliczne • kanalizacja deszczowa • zjazdy z kostki betonowej • skrzyżowanie wyniesione z kostki betonowej • kanał technologiczny	1 047,00 7,00 2,15 – 1,35	m m m	<u>w tym:</u> • roboty budowlane	415 125,00	PLN	Zadanie w trakcie realizacji	4,79%

Arkusz1

								2 550 000,00
								2 408 264,23
Budowa drogi gminnej w ul. Kosmonautów w Kutnie wraz z infrastrukturą								
	• ulica o długości • jezdnia z kostki betonowej o szerokości • chodnik jednostronny o szerokości • przebudowa złączy kablowych • zjazdy z kostki betonowej • przebudowa linii telekomunikacyjnej • kanalizacja deszczowa • kanał technologiczny	510,50 5,00 1,5 – 2,00	m m m	<i>w tym:</i> • roboty budowlane • dokumentacja zamienna	2 395 349,23 12 915,00	PLN PLN	Zadanie zakończone	94,44%
Przebudowa ulicy Kolumba (droga nr 102600E) oraz ulicy Obrońców Warszawy (droga nr 102650E) w Kutnie wraz z infrastrukturą								1 510 000,00
								4 682,00
- ulica Kolumba	• ulica o długości • jezdnia z kostki betonowej o szerokości • chodnik dwustronny o szerokości – na odcinku 70 m jednostronny • zjazdy z kostki betonowej • kanalizacja deszczowa • kanał technologiczny	245,45 5,00 1,00 – 2,00	m m m	<i>w tym:</i> • tablice informacyjne i reklama	4 682,00	PLN	Zadanie w trakcie realizacji	0,31%

Arkusz1

- ulica Obrońców Warszawy								
• ulica o długości	106,85	m					Zadanie w trakcie realizacji	
• jezdnia z kostki betonowej o szerokości	5,00	m						
• chodnik jednostronny o szerokości	2,00	m						
• opaski z kostki betonowej	1,00	m						
• zjazdy z kostki betonowej								
• kanalizacja deszczowa								
• kanał technologiczny								
								1 350 000,00
Modernizacja placówek oświatowych								1 232 847,24
<i>w tym:</i>								91,32%
SP – 1								
- Wykonanie modernizacji instalacji hydrantowej na podstawie dokumentacji projektowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1, 99-300 Kutno, ul. Zamoyskiego 1 – część I – strefa pożarowa 3	140 097,00	PLN						
- Naprawa dachu blok VI-VIII	150 000,00	PLN						
SP – 2								
- Remont sekretariatu oraz pokoju dyrektora i wicedyrektora na I piętrze budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Kutnie przy ul. Staszica 6	153 743,57	PLN						
SP – 4								
- Naprawa przeciekającej części dachu hali sportowej	54 366,00	PLN						
SP – 6								
- Wykonanie uzupełnienia oświetlenia awaryjnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Łąkoszyńskiej 9 w Kutnie	13 990,00	PLN						
- Wykonanie modernizacji instalacji hydrantowej na podstawie dokumentacji projektowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 6, 99-300 Kutno, ul. Łąkoszyńska 9 – etap II	80 530,00	PLN						
SP – 7								
- Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej na podstawie dokumentacji projektowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Troczewskiego 2, 99-300 Kutno – etap IV, - II piętro	156 956,54	PLN						
- Malowanie sal i korytarza II piętro	45 000,00	PLN						

Arkusz1

SP – 9							
- Wymiana odcinka instalacji wodociągowej i c.o. w kanale w budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Kutnie, 99-300 Kutno, ul. Władysława Jagiełły 6				94 587,00	PLN		
- Wykonanie remontów schodów do budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Kutnie przy ul. Władysława Jagiełły 6				39 000,00	PLN		
- Uporządkowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 9, ul. Jagiełły 6 w Kutnie				9 000,00	PLN		
- Wykonanie budowy ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Wł. Jagiełły w Kutnie				59 780,45	PLN		
PM – 5							
- Wykonanie remontu bramy i furtki w ogrodzeniu Przedszkola Miejskiego nr 5 „STOKROTKA” w Kutnie przy ul. Barcewicza 13				3 321,00	PLN		
PM - 8				15 800,00	PLN		
- Wymiana podłogi							
PM – 16							
- Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej na podstawie dokumentacji projektowej w budynku Przedszkola Miejskiego nr 16, 99-300 Kutno, ul. Wilcza 5- etap II				146 447,61	PLN		
Modernizacja budynku Żłobka Miejskiego "Wesoła łąka" w Kutnie przy ul. Troczewskiego 2							
- Wykonanie modernizacji instalacji c.w.u. w budynku Żłobka Miejskiego "Wesoła łąka" w Kutnie przy ul. Troczewskiego 2				9 225,00	PLN		
- Wymiana opraw oświetlenia ewakuacyjnego (42 szt.), opraw oświetlenia awaryjnego (5 szt.), i nie działających opraw oświetlenia podstawowego (5 szt.) w Żłobku Miejskim "Wesoła łąka" w Kutnie przy ul. Troczewskiego 2				11 434,08	PLN		
- Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej pod kątem przywrócenia funkcji użytkowych w budynku Żłobka Miejskiego "Wesoła łąka" w Kutnie				79 950,00	PLN		
- Wykonanie czyszczenia połaci dachowej oraz kanałów wentylacyjnych w Żłobku Miejskim "Wesoła łąka" przy ul. Troczewskiego 2, 99-300 Kutno				7 500,00	PLN		
- Likwidacja przecieków przy włączu na dach w budynku Żłobka Miejskiego „Wesoła łąka” w Kutnie				7 118,99	PLN		
							4 248 747,00
Utworzenie 58 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 w Żłobku Miejskim „Wesoła łąka” w Kutnie							3 642 698,39
							85,74%
						Zadanie w trakcie realizacji	
		• budowa budynku żłobka					
		- utworzenie 58 miejsc opieki					

Arkusz1

					w tym: • roboty budowlane	3 629 844,89	PLN	Planowany termin zakończenia 26.12.2025r.		
					• nadzór autorski	12 853,50	PLN			
	Modernizacja istniejącego placu zabaw przy Żłobku Miejskim „Wesoła Łąka” ul. A.Troczeńskiego w Kutnie									300 000,00 3 400,00 1,13%
					w tym: • dokumentacja projektowa	3 400,00	PLN	Zadanie w trakcie realizacji		
	Dokumentacje techniczne, opracowania, analizy:									1 850 000,00 504 501,20 27,27%
	W ramach środków wykonano dokumentacje projektowe m.in. :									
	• Dokumentacja projektowa – budowa drogi na ul. Wiejskiej oraz Złotych Kłosów w Kutnie					82 410,00	PLN			
	• Budowa odcinka drogi w al. Armii Krajowej					53 505,00	PLN			
	• Dwuwariantowa koncepcja przebudowy istniejącego układu drogowego ul. Rolniczej					146 370,00	PLN			
	• DT – Remont obiektów sportowych ORLIK					47 970,00	PLN			
	• Wykonanie opinii rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń pożarowych na parterze budynku SP 6 w Kutnie w zakresie zmiany miejsca montażu drzwi przeciwpożarowych					4 305,00	PLN			
	• Opłata za wypis z rejestru gruntów					27,00	PLN			
	• Mapa zasadnicza w postaci wektorowej					84,20	PLN			
	• Opłata za odpis z księgi wieczystej dot. zadania Rewitalizacja dawnej Kaplicy Mniewskich oraz utworzenie miejsca pamięci narodowej w Parku Wiosny Ludów					90,00	PLN			
	• Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa separatorów substancji ropopochodnych na sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Mickiewicza					60 270,00	PLN			
	• Projekt przebudowy placu zabaw w Parku Wiosny Ludów w Kutnie					109 470,00	PLN			
	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę:					887 945,27	PLN			
	• Przebudowa sieci energetycznej – działka 297 przy ul. Głogowej					746,27	PLN			

Arkusz1

• Przebudowa sieci energetycznej – działka 694/4 przy ul. Adama Mickiewicza • Dokumentacja projektowa – przebudowa budynku po Szkole Podstawowej nr 5 na budynek z mieszkaniami wspomagany • Dokumentacja projektowa – Budowa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej nad zalewami przy ul. Barei w Kutnie • Projekt rewaloryzacji dawnej Kaplicy Mniewskich w Parku Wiosny Ludów w Kutnie • Modernizacja stadionu Miejskiego przy ul. Bł. Ks. Michała Oziębłowskiego w Kutnie • Wykonanie dokumentacji projektowej – budowa odcinka ulicy będącej przedłużeniem istniejącej ul. Józefów w Kutnie • Wykonanie opracowania szacunkowej kalkulacji kosztów remontu i modernizacji UM Kutno wraz ze specyfikacją niezbędnych prac projektowych • Dokumentacja projektowa – przebudowa ul. Krzywoustego • Remont dachu budynku Urzędu Miasta Kutno polegający na remoncie pokrycia dachu na budynku od ulicy Podrzecznej				2 583,00	PLN		
				153 750,00	PLN		
				153 750,00	PLN		
				95 571,00	PLN		
				153 750,00	PLN		
				116 850,00	PLN		
				55 350,00	PLN		
				155 595,00	PLN		
				14 760,00	PLN		
							97 000,00
							96 069,00
Modernizacja Stadionu przy ul. M. Oziębłowskiego w Kutnie							99,04%
		<u>Zakres rzeczowy zadania:</u>		<u>w tym:</u>			
		- ogrodzenie stadionu		• roboty budowlane	73 929,00	PLN	
		• długość ogrodzenia o wysokości 4 m	230,00	mb	22 140,00	PLN	
		• długość ogrodzenia o wysokości 2 m	140,00	mb			
		• brama przesuwna o szer 6 m	2,00	szt.			
		• furtka o szerokości 1,2 m	6,00	szt.			
							Zadanie zakończone

Arkusz1

Przebudowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 9 w Kutnie								300 000,00
								1 230,00
								4,15%
		<u>Zakres rzeczowy zadania:</u> • wymiana niecki basenowej o wymiarach 10 m x 25 m • przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz modernizacja pomieszczeń zaplecza socjalnego • wymiana niezbędnych instalacji • budowa instalacji fotowoltaicznej • wykonanie termomodernizacji budynku W trakcie procedury zamówienia publicznego.			<u>w tym:</u> • Aktualizacja programu funkcjonalno użytkowego - przebudowa basenu szkolnego przy SP 9 w Kutnie, ul. Władysława Jagiełły 6	1 230,00	PLN	Zadanie w trakcie realizacji

NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr inż. Beata Rafalska

INSPEKTOR
mgr Agnieszka Kurzyńska